



Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21) Gradsko vijeće Grada Ploča na 10. sjednici održanoj 19. svibnja 2022. godine donijelo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju programa i mjerila gradnje komunalne infrastrukture od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

I.

Program gradnje komunalne infrastrukture za period od 01.01.-31.12.2021. godine, usvojen na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. studenog 2021. godine (Sl.glasnik Grada Ploča br.10/21)

| POZICIJA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 28.430.807,00 | 18.059.759,84 | 63,52 |

| | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Glavni program | GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 23.296.807,00 | 12.469.394,99 | 53,52 |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|

| | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Program | PODUZETNIČKA ZONA "VRANJAK" | 100.000,00 | 73.681,94 | 73,68 |
|----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Izgradnja poduzetničke zone | 100.000,00 | 73.681,94 | 73,68 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 73.681,94 | 73,68 |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|

R313 Izgradnja prometnica u PZ Vranjak (faza I)
U prvih šest mjeseci 2021. godine izvelo se betoniranje pristupnog platoa na kanalu Vlaška u navedenom iznosu. Na taj način se korisnicima vezova na kanalu omogućio nesmetan pristup do istog. Isporučitelj materijala Luka Ploče gradnja d.o.o., Ploče. U drugoj polovici godine poduzeće Indian d.o.o., Potomlje je u poduzetničkoj zoni Vranjak oporabilo kameni materijal u vlasništvu Grada Ploča za potrebe nasipanja poljskih puteva i prometnica u poduzetničkoj zoni. Oporabljeno je 3.300,0 tona materijala.

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Program | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | 3.320.288,00 | 3.192.077,31 | 96,14 |
|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Kapitalni projekt | Promicanje održivog razvoja prirodne baštine | 445.000,00 | 453.549,13 | 101,92 |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 445.000,00 | 453.549,13 | 101,92 |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

R314 EDU-EKO kompleks Trovro
Sa ove proračunske stavke, financirane su sve one aktivnosti koje vremenski nisu mogle biti izvedene u 2020. godini, zbog potreba gradilišta i vremenskog slijeda izvođenja. Radi se o završetku građevinsko zantaskih radova uređenja kompleksa-TRAG d.o.o., i geodestkim snimanjima. Ured ing. geodezije Boško Pavlović, atestima potrebnim za mjerenje buke, Ing Atest d.o.o., i na koncu izdvajanja iz šumsko gospodarske osnove-Hrvatske šume Zagreb. Poduzeću TRAG d.o.o. prizanti su i plaćeni dodatni vanstroškovnički radovi u iznosu od 69.024.40 kn. Ishodovana Uporabna dozvola.

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Uređenje zelenih i javnih površina | 2.234.788,00 | 2.195.565,52 | 98,24 |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.324.413,00 | 1.304.135,01 | 98,47 |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

R323 Kapitalne pomoći
R321 Uređenje trgova (MO Ploče)
U prvoj polovici 2021 godine izvedeni radovi na izradi projektne dokumentacije -Izvedbeni projekt Školskog trga u ulici Tina Ujevića i vizuelizacija, Ploče -SKROZ d.o.o., Zagreb, Prometni elaborat za trg -Company Sulić d.o.o., Ploče, Stručni nadzor pri izvođenju radova na uređenju Školskog trga Tina Ujevića -Sulić Company d.o.o., Ploče. Zaprimljena prva privremena situacija uređenja trg -DOKO gradnja d.o.o., Metković kao i okončana situacija za asfaltiranje trga Josipa bana Jelačića, Ploče -Izvođač Cestogradnja d.o.o., Split. U drugoj polovici 2021. godine zaprimljene preostale situacije DOKO gradnja d.o.o., Metković, zaključno sa okončanom situacijom vezano za izgranj i uređenje Trga Tina Ujevića. Kako je gradilište zbog usklađenja projekta aglomeracije i Školskog trga privremeno objavljeno i kako su obustavljeni radovi, isto je trebalo osigurati sukladno pravilniku, za što je Grad nabavio i postavio zaštitnu ogradu i platio premiju osiguranja kod osiguravajuće kuće Euro Herc. Konto kartica u prilogu.

R325 Uređenje trga (MO P. Blato)
Sa ove proračunske stavke plaćeni izadaci za izvođenje radova na uređenju trga Jakova Ostojića u Peračkom Blatu. Izvođač radova DOKO gradnja d.o.o. Metković, dok je poslove stručnog nadzora obavila firma Sulić Company d.o.o., Ploče. Konto kartica u prilogu dokumenta.

R327 Uređenje šetnice od plaže do dvorane

R328 Uređenje trga (MO Komin)

Uređenje trga I.Dugandžić Mišić, Komin izvelo poduzeće DOKO gradnja Metković d.o.o.Radovi izvedeni u roku. Za navedene radove provedena sva zakonom propisana procedura. Konto kartica u prilogu dokumenta.

R329 Uređenje vidikovca Dumanjac-Barbiri 71.000,00 88.579,88 124,76
U prvjoj polovini 2021. godine izvedeni građevinski radovi na utređenju vidikovca Dumanjac-Barbiri.Izvođači radova su bili Mamb prijevoz i promidžba, Ploče i EKO SEVERIN d.o.o., Ploče. Radovi izvedeni u roku.

R329-1 Uređenje platoa Rogotinska ulica 60.000,00 0,00 0,00

R329-2 Uređenje Gračke ulice 30.000,00 0,00 0,00

R330 Hortikulturno uređenje parkova i javnih površina 250.000,00 200.937,94 80,38

Sa navede pozicije financirana izrada projektne dokumentacije za hortikulturalno uređenje parkova i drugih javnih površina u vlasništvu Grada Ploča. Izvođač radova VIDA VERDE d.o.o. Sa ove pozicije plaćeni i radovi na uređenju staze u parku kod MUP-a Ploče i uređenje javne površine u Vukovarskoj ulici, Ploče- izvođaču GRADITELJSTVO ZELIĆ j.d.o.o. Konto kartica u prilogu dokumenta.

R332 Uređenje lokacija za prikupljanje komunalnog otpada 20.000,00 0,00 0,00

R333-2 Uređenje parkinga (MO Ploče) 50.000,00 0,00 0,00

Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) 688.000,00 181.738,63 26,42

R333 Uređenje parkinga (MO Ploče) 50.000,00 41.038,63 82,08

Za potrebe uređenja parkirnih površina na području Grada Ploča izvedene su geodetske snimke, izvođač-Ured ing. Geod. Boška Pavlovića i Geodetski zavod d.o.o. Split.Također plaćeni i radovi na asfaltiranju spoja novog kamionskog terminala sa županijskom prometnicom /kod kružnog toka u ulici Ruđera Boškovića/-CESTOGRADNJA d.o.o. Split kao i nabavka elastičnih stupića za za parkinge -CESTODOM d.o.o., Zagreb.

R333-1 Mali Milosavac (uređenje staza) 150.000,00 140.700,00 93,80

Sa ove proračunske stavke financirana izrada projektne dokumentacije za uređenje staza na brdu Mali Milosavac, Ploče kao i vizuelizacija -SKROZ d.o.o. Zagreb, geodetska snimka za potrebe izrade projekta -Ured ovl. Ing. Geod. Boško Pavlović, Metković i usluge stručnog nadzora i koordinatora gradnje Company Sulić d.o.o., Ploče. Kako odabrani izvođač (po natječaju) Prvi treptač d.o.o., Split, nije bio u mogućnosti izvesti ugovorene radove na izgradnji i uređenju staza na brdu Mali Milosavac u ostavljenom roku, Grad Ploče je raskinuo ugovor o gradnji i pokrenuo postupak raspisa novog natječaja za izvođenje radova.

Postrojenja i oprema 488.000,00 0,00 0,00

R338-1 Uspostava videonadzora Grada Ploča 488.000,00 0,00 0,00

Izvor KOMUNALNA NAKNADA 0,00 487.316,88 0,00

R338 Uspostava videonadzora Grada Ploča 0,00 487.316,88 0,00

Realiziran projekt ugradnje sustava video nadzora na području Grada Ploča. Izvođač radova EES d.o.o. Split. Za navedene radove provedena sva zakonom propisna procedura. Radovi izvedeni. Konto kartica u prilogu dokumenta.

Izvor EU FONDOVI 222.375,00 0,00 0,00

R337 Uređenje trga (MO P.Blato) 222.375,00 0,00 0,00

Izvor OSTALI SUBJEKTI - FZOEU, ŽUC, L.UPRAVA, HR.VODE 0,00 222.375,00 0,00

R325-1 Uređenje trga (MO Peračko Blato) 0,00 222.375,00 0,00

Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje dječjih igrališta 495.000,00 476.910,30 96,35

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 495.000,00 476.910,30 96,35

R339 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta 495.000,00 476.910,30 96,35

Sa ove pozicije je praćena realizacija izgradnje i obnove dječjih igrališta Ploče-ulica Petra Svačića,Ploče, Peračko Blato, Staševica i igralište Splice. Građevinske radove su izvodila poduzeća Mamb Ploče, Gradnja Ostijić j.d.o.o., Peračko Blato, dok je nabavu i montažu opreme izvelo poduzeće TAU OPREMA d.o.o. Kaštel Novi, SPORT EXPERTO d.o.o. Zagreb i GHIA SPORT d.o.o.Pazin.Sa ove proračunske pozicije plaćeni i radovi na izradi projektne tehničke dokumentacije za centralno igralište Ploče-SKROZ d.o.o., Zagreb. Konto kartica u prilogu dokumenta.

Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje sportskih centara 145.500,00 66.052,36 45,40

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 66.052,36 66,05

R340-2 Sportski centar Jadran 100.000,00 66.052,36 66,05

I 2021. godine, Grad Ploče je radio na podizanju standarda na NK Jadran Ploče. U prvih šest mjeseci 2021. godine izvedeni su radovi na betoniranju pristupne staze, Luka Ploče gradnja d.o.o., Ploče, nabavci građevinskog materijala za potrebu rekonstrukcije sanitarnog čvora na športskom centru-SOLIN GRADA d.o.o., Opuzen kao i izvođenju radova na sustavu dovoda i odvodnje -BARMONT instalacije. Konto kartica u prilogu dokumenta.

Izvor Višak prihoda iz prethodnih godina 45.500,00 0,00 0,00

R341 Sportski centar MO Stablina 45.500,00 0,00 0,00

Program IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 1.489.000,00 1.308.943,25 87,91

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Kapitalni projekt | Sanacija ulica MO Staševica | 25.000,00 | 24.712,50 | 98,85 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 24.712,50 | 98,85 |
| R342 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | 24.712,50 | 98,85 |
| Tijekom 2021. godine izvedeni radovi na uređenju poljskog puta u naselju Splice. Izvođač radova Gradnja-Ostojić j.d.o.o., Peračko Blato. | | | | |
| Kapitalni projekt | Sanacija ulica MO Stablina | 14.000,00 | 13.100,00 | 93,57 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 14.000,00 | 13.100,00 | 93,57 |
| R343 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.000,00 | 13.100,00 | 93,57 |
| Izvedeni radovi na sanaciji-betoniranju dijela Stablinske ulice. Izvođač radova -OBŠIVAČ d.o.o., Metković MAMB, Ploče. Radovi izvedeni u roku. | | | | |
| Kapitalni projekt | Sanacija i uređenje ulica MO Ploče | 200.000,00 | 121.577,02 | 60,79 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 130.000,00 | 121.577,02 | 93,52 |
| R343-1 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | 121.577,02 | 93,52 |
| Izvor | DRŽAVNI PRORAČUN (kapitalne pomoći) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R343-2 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Sanacija ulica MO P. Blato | 365.000,00 | 330.294,50 | 90,49 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 330.000,00 | 319.013,25 | 96,67 |
| R345-2 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 330.000,00 | 319.013,25 | 96,67 |
| Izvedeno-Ispitivanje nosivih slojeva Gračka ulica, Ploče-ANTE INŽENJERSTVO, Imotski, uređenje staze od gradske plaže do dvorane - MAMB, Ploče, izgradnja podesta u Rogotinskoj ulici, Ploče-Gradnja -Ostojić j.d.o.o., Peračko Blato i izvedeni radovi sondeže u ulici Tina Ujevića Ploče-MAMB, Ploče. | | | | |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 0,00 | 11.281,25 | 0,00 |
| R345 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 11.281,25 | 0,00 |
| Izvor | EU FONDOVI | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R345-1 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izrada glavnog projekta prometnice Ostojići Krstičevići-SKROZ d.o.o., Zagreb.Također sa ove stavke financirano uređenje prometnica u Peračkom Blatu. Izvođač radova Cestogradnja d.o.o., Split. Konto kartica u prilogu dokumenta. | | | | |
| Kapitalni projekt | Uređenje puta do crkve na Zavali (MO P.Jezero) | 85.000,00 | 84.789,50 | 99,75 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 85.000,00 | 84.789,50 | 99,75 |
| R346 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 85.000,00 | 84.789,50 | 99,75 |
| Izvedeni građevinski radovi na uređenju puta i platoa do crkve-Zvala. Izvođač radova MAMB, Ploče. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izgradnja prometnice Male Bare - Sidrište | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| Izvor | KOMUNALNA NAKNADA | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| R348 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 |
| Izvedena snimka postojećeg stanja na lokaciji buduće LNT-Lokacija Sidrište. Izvođač radova Markota projektiranje d.o.o., Metković. | | | | |
| Kapitalni projekt | Sanacija II. tunela (MO Stablina) | 90.000,00 | 81.750,00 | 90,83 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 90.000,00 | 81.750,00 | 90,83 |
| R350 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.000,00 | 81.750,00 | 90,83 |
| Sa ove proračunske pozicije financirana izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju tunela u Stablina. Izrađivač dokumentacije /Izvedbeni projekt/ je CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA d.o.o. Zagreb. | | | | |
| Kapitalni projekt | Razvoj cikloturizma polje Jezero | 20.000,00 | 16.250,00 | 81,25 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 20.000,00 | 16.250,00 | 81,25 |
| R354 | Kapitalne pomoći | 20.000,00 | 16.250,00 | 81,25 |
| Treća rata kapitalne pomoći za razvoj ciklo turizma Polje-Jezero, sukladno Sporazumu o zajedničkom ulaganju u razvoj Polja-Jezera kao turističke destinacije/Grad Ploče-Grad Vrgorac/. | | | | |
| Kapitalni projekt | Sanacija poljskih putova na području Grada Ploča | 375.000,00 | 376.373,50 | 100,37 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 375.000,00 | 376.373,50 | 100,37 |
| R355 | Ostali građevinski objekti | 375.000,00 | 376.373,50 | 100,37 |
| Izvođeni radovi na djelomičnoj sanaciji poljskih puteva na području Komina i Staševice. Izvođači radova MAMB, Ploče, EKO SEVERIN d.o.o. i COAP d.o.o., Opuzen-dobavljač DEGAL TEHNIKA d.o.o. | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Izgradnja i uređenje puteva do starih sela | 60.000,00 | 59.384,38 | 98,97 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 59.384,38 | 98,97 |
| R355-2 | Ostali građevinski objekti | 60.000,00 | 59.384,38 | 98,97 |

Izvođeni radovi na djelomičnoj sanaciji poljskih puteva na području Komina i Staševice. Izvođači radova MAMB, Ploče, EKO SEVERIN d.o.o. i COAP d.o.o., Opuzen-dobavljač DEGAL TEHNIKA d.o.o.

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Izgradnja spoja Stablinske ulice na D8 | 1.000,00 | 320,88 | 32,09 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 320,88 | 32,09 |
| R357 | Ceste, i ostali prometni objekti | 1.000,00 | 320,88 | 32,09 |

Plaćen vodni doprinos za spojnu cestu Stabinska ulica -D8.

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Kapitalni projekt | Izgradnja kružnih tokova u Pločama | 224.000,00 | 195.390,97 | 87,23 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 195.390,97 | 130,26 |
| R359 | Ceste, i ostali prometni objekti | 150.000,00 | 195.390,97 | 130,26 |

Izvlaštenje za kružni tok spoj Gračke ulice i ulice Stjepana Radića-DNŽ, plaćeni geotehnički istražni radovi za rotor u ulici Ruđera Boškovića-CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, kao i ispis i uvez glavnog projekta-rotor-Gračka ulica i ulica Stjepana Radića, Ploče. Sa ove proračunske stavke financirano i izvođenje dodatnih radova na uređenju novog kružnog toka u ulici Tina Ujevića-izvođač MAMB, Ploče. Konto kartica u prilogu dokumenta.

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R359-1 | Ceste i ostali prometni objekti | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Program | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 1.087.000,00 | 1.132.942,97 | 104,23 |
| Kapitalni projekt | Energetska obnova javne rasvjete Grada Ploča | 120.000,00 | 112.499,99 | 93,75 |

Izrada elaborata/dokumentacije za postupak javne nabave/natječaja za energetska obnovu javne rasvjete na području Grada Ploča. Izrađivač dokumentacije institut Hrvoje Požar, Zagreb. Grad Ploče je za utroška električne energije u periodu od 2013.-2018. godine ukupno potrošio 5.961.290,21 kn, što znači da je u prosjeku, na razini godine trošak (za zadnjih šest godina) 993.548,36 kn. Trošak je financiran iz prihoda od naplate komunalne naknade, a ako se uzme u obzir da je u navedenom periodu isti, na razini godine iznosio c.c.a-4.000.000,00 kn, onda se lako može zaključiti o kojem opterećenju se radi na rashodovnoj strani, a po pitanju utroška električne energije. Kako bi se u budućnosti značajno smanjili rashodi po pitanju utroška električne energije, Grad Ploče je pristupio izradi Energetskog certifikata za cijelo područje Grada, a zatim i izradi Projekta modernizacije javne rasvjete. Certifikatom i projektom je obuhvaćena cjelokupna javna rasvjeta napodručju Grada Ploča i usporednim analizama se došlo do podataka koji su prezentirani u sljedećoj tablici:

Energetski, ekološki i financijski efekti rekonstrukcije javne rasvjete

**POKAZATELJ SUSTAVA JM IZNOS
ZATEČENO STANJE**

Instalirana snaga sustava kW 310,86
Godišnja potrošnja e. energije kWh 1.274.528,50
Godišnja emisija CO2 t/god 299,27
Godišnji troškovi kn 834.816,17
STANJE NAKON REKONSTRUKCIJE
Instalirana snaga sustava kW 69,90
Godišnja potrošnja e. energije kWh 261.998,84
Godišnja emisija CO2 t/god 61,52

Kao što se da zaključiti iz priložene tablice efekti rekonstrukcije javne rasvjete (kojoj prethodi zaduživanje kod HBOR-a) su višestruki, a za Grad je najvažnija godišnja ušteda potrošnje električne energije u iznosu od 79,44%. Ako je iznos godišnjih troškova u visini od 171.609,24 kn (za utrošenu električnu energiju), to znači da je mjesečni trošak 14.300,77 kn, što je značajno manji iznos od visine mjesečnog anuiteta prema HBOR-u, za period od narednih šest godina. Iz svega navedenog vidljiva je opravdanost zaduživanja. U 2021. godini odjelničkom uredu Korinčić Inoslav na ime usluga pripreme javne nabave (radi se o veoma specifičnom postupku) isplaćen je

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Kapitalni projekt | Javna rasvjeta MO Staševica | 105.000,00 | 158.203,75 | 150,67 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 105.000,00 | 158.203,75 | 150,67 |
| R361 | Ostali građevinski objekti | 105.000,00 | 158.203,75 | 150,67 |

Kako HEP-Pogon Ploče već duže vrijeme radi na kabliranju, odnosno postavljanju nadzemnih energetskih kabela pod zemlju, to ih Grad Ploče, tamo gdje je to moguće prati i kablira svoje instalacije javne rasvjete. U konkretnom slučaju radi se o nabavci energetskog kabela za kabliranje javne rasvjete na Staševici. Do kraja 2021. godine Komunalno održavanje d.o.o., Ploče (po obavljenom natječaju) izgradilo javnu rasvjetu u naselju Staševica i to u ulicama Omladinska i Petra Kežića.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Javna rasvjeta MO Plina Jezero | 5.000,00 | 2.312,50 | 46,25 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 5.000,00 | 2.312,50 | 46,25 |
| R361-1 | Ostali građevinski objekti | 5.000,00 | 2.312,50 | 46,25 |

U 2021. godini Komunalno održavanje d.o.o., Ploče izvelo radove na izgradnji javne rasvjete u zaseoku Karamatići.

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Kapitalni projekt | Javna rasvjeta MO Komin | 220.000,00 | 219.129,26 | 99,60 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 220.000,00 | 219.129,26 | 99,60 |
| R361-2 | Ostali građevinski objekti | 220.000,00 | 219.129,26 | 99,60 |
| Kako su se tijekom 2020. godine izvodili radovi na uređenju dijela obale Stjepana Radića u Kominu (Hrvatske vode) to je Grad Ploče izveo svoj dio obveze-izgradnja nove javne rasvjete na obali. Radove je izvodilo Komunalno održavnje d.o.o., Ploče a stručni nadzor Company Sulić d.o.o., Ploče. | | | | |
| Kapitalni projekt | Javna rasvjeta MO Rogotin | 7.000,00 | 6.500,00 | 92,86 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 7.000,00 | 6.500,00 | 92,86 |
| R362 | Ostali građevinski objekti | 7.000,00 | 6.500,00 | 92,86 |
| Tijekom 2021. godine izmještena dva rasvjetna stupa u naselju Rogotin a na traženje mještana. Radove izvelo Komunalno održavanje d.o.o.,Ploče. | | | | |
| Kapitalni projekt | Javna rasvjeta MO Stablina | 195.000,00 | 211.810,13 | 108,62 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 195.000,00 | 211.810,13 | 108,62 |
| R362-1 | Ostali građevinski objekti | 195.000,00 | 211.810,13 | 108,62 |
| Tijekom 2020 godine su izvođeni radovi na uređenju dijela Jadranske magistrale /D-8/ Hrvatske ceste u naselju Stablina.Grad Ploče je sa ove stavke financirao nabavku i ugradnju kompletno nove instalacije javne rasvjete na potezu koji se rakonstruirao. Izvođač radova je bilo Komunalno održavanje d.o.o.Ploče, dok je nabava materijala obavljena uz pomoć poduzeća ELOS d.o.o., Split. | | | | |
| Kapitalni projekt | Javna rasvjeta MO Ploče | 415.000,00 | 422.487,34 | 101,80 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 415.000,00 | 422.487,34 | 101,80 |
| R363 | Ostali građevinski objekti | 415.000,00 | 422.487,34 | 101,80 |
| Sa ove proračunske stavke je tijekom godine praćena izgradnja i rekonstrukcije dijela rasvjete u naseljima Peračko Blato, Baćina kao i u ulicama Rogotinska,Trg kralja Tomislava, stepeništa -Hotel Bebić Dom kulture, sve Grad Ploče. Izvođač radova za grad je bilo Komunalno održavanje d.o.o., Ploče. | | | | |
| Kapitalni projekt | Javna rasvjeta MO Peračko Blato | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R362-2 | Ostali građevinski objekti | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Javna rasvjeta MO Baćina | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R362-3 | Ostali građevinski objekti | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE | 2.167.000,00 | 1.892.512,50 | 87,33 |
| Kapitalni projekt | Postolja za spremnike za natapanje (MO CSG i MO Staševica) | 87.000,00 | 86.566,40 | 99,50 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 87.000,00 | 86.566,40 | 99,50 |
| R363-1 | Ostali građevinski objekti | 87.000,00 | 86.566,40 | 99,50 |
| Grad Ploče je tijekom 2020. godine pristupio nabavci dva spremnika i pripadajuće opreme za instalaciju na području naselja Staševica I Spilice kako bi se poljoprivrednicima olakšalo izvođenje radnji kao što su natapanje i prskanje u vrijeme sezone izvođenja navedenih radova. Kako je ova inicijativa Grada Ploča naišla na vrlo dobar odziv, Grad Ploče je u 2021., godini dovršio instalaciju prvog vodonosnika u naselju Spilice i planira nastaviti sa sličnom akcijom a vezano za ostala naselja u 2022. godini. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada elaborata sanit. zaštite (vodocrpilište Klokun-Modro Oko) | 150.000,00 | 146.750,00 | 97,83 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R366-1 | Ostali građevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | VODNI DOPRINOS | 0,00 | 146.750,00 | 0,00 |
| R366 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 146.750,00 | 0,00 |
| Sa ove stavke financira se izrada Elaborata zona sanitarne zaštite. Provedena nabava i za navedene radove izabran izvođač GEOAQUA d.o.o. Zagreb. Sukladno izvedenim pripremnim radovima od Hrvatskih voda zatražili i dobili plan trasiranja, odnosno osnovu za izradu navedenog Elaborata. Radovi u tijeku. Ovdje je bitno napomenuti da se radi vrlo složenom postupku koji može trajati i par godina /do utvrđivanja konačnih zona/ a za što osim Grada Ploča mora biti uključena i SDŽ I DNŽ.Dokumentacija predana nadležnom uredu DNŽ nadaljnje postupanje.Radovi u tijeku. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izgradnja aglomeracije Grada Ploča | 800.000,00 | 744.621,57 | 93,08 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 800.000,00 | 744.621,57 | 93,08 |
| R367 | Kapitalne pomoći Izvor doo | 800.000,00 | 744.621,57 | 93,08 |

Provedena javna nabava za odabir izvođača za izvođenje radova na aglomeraciji Grada Ploča. Odabir najpovoljnije ponude okončan. Odmah po odabiru izvođača krenulo se u potpisivanje ugovora i otpočelo sa izvođenjem radova. Izvođač radova je KAMGRAD d.o.o.. Planirani rok završetka radova je druga polovica 2023. godine Radovi u tijeku.

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Izrada projekt.dokum.sustav aglomeracije Komin-Banja | 300.000,00 | 162.514,85 | 54,17 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 162.514,85 | 54,17 |

R368 Kapitalne pomoći Izvor doo 300.000,00 162.514,85 54,17
 Financiranje /kapitalana donaciju Izvor d.o.o./ za izradu projekta aglomeracije naselja Komin-Banja. Postupak je u ovom trenutku pred ishodenjem građevinske dozvole. Postupak u tijeku.

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Sanacija cjevovoda uz D8 kroz Stablinu | 380.000,00 | 377.071,13 | 99,23 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 380.000,00 | 377.071,13 | 99,23 |

R369 Kapitalne pomoći Izvor doo 380.000,00 377.071,13 99,23
 Radovi izvedeni. Izvođenjem radova u mnogome će se poboljšati stanje vodoopskrbe naselja Stablina. Radovi izvođeni paralelno sa izvođenjem radova rekonstrukcije D8 kroz naselje Stablina. Izvođač radova IZVOR d.o.o.,Ploče.

| | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| Kapitalni projekt | Izgradnja cjevovoda Rogotinski most-Ušće | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

R370 Kapitalne pomoći Izvor doo 50.000,00 0,00 0,00
 Grad Ploče je pokrenuo proceduru (u suradnji sa IZVOR d.o.o.,Ploče) izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog cjevovoda kojim bi se pokrile potrebe navedenih naselja. Izrada dokumentacije je okončana i ishodne su sve potrebne dozvole za gradnju. U tijeku je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača radova.

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Izrada programa smanjenja gubitka u vodovodnoj mreži | 400.000,00 | 374.988,55 | 93,75 |
| Izvor | KOMUNALNI DOPRINOS | 400.000,00 | 374.988,55 | 93,75 |

R373 Kapitalne pomoći Izvor doo 400.000,00 374.988,55 93,75
 Financiranje (kapitalana donaciju Izvor d.o.o., Ploče) za izradu projekta programa smanjenja gubitka u vodoopskrbnoj mreži. Radovi u tijeku.

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| Program | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja sust.obor.odvodnje (MO Komin) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|

R374 Ostali građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,00
 Za potrebe rješenja problema oborinske odvodnje u ulicama kralja Tomislava i ulici Lučica u Kominu izrađena projektno tehnička dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola. Obavljene sve potrebne pripreme za početak gradnje. U ovom trenutku se sa Hrvatskim vodoma pregovara o mogućnostima sufinanciranja izvođenja radova. Odmah po tome kreće se u postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača i kreće se sa izvođenjem radova na izgradnji dijela sustava oborinske odvodnje, Komin.

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Program | IZRADA PROJEKTNE I PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE | 2.590.000,00 | 1.556.547,50 | 60,10 |
| Kapitalni projekt | Izrada UPU Ploče | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|-------------|
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--|------------------|-------------|-------------|

R375 Dokumenti prostornog uređenja 75.000,00 0,00 0,00
 Izrada CIDPPUG Ploča i UPU Ušće T3 u istom postupku - Provedena javna rasprava, ishodenno pozitivno mišljenje od Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko - neretvanske županije. Izrađivač je tvrtka Urbanizam Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik. Izrada UPU-a Vranjak 2 - donesena Odluka o donošenju UPU-a Vranjak II, na Gradskom vijeću, prikupljena mišljenja, prijedlozi i primjedbe od javnopравnih tijela (41). U tijeku izrada nacrtu prijedloga Plana. Izrađivač UPU-a Vranjak 2 je tvrtka Grgurević i partneri Zagreb.

| | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Kapitalni projekt | Izmjene PPUG-a Ploče | 165.000,00 | 174.662,50 | 105,86 |
| Izvor | NAKNADA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA | 82.500,00 | 174.662,50 | 211,71 |

R376 Dokumenti prostornog uređenja 82.500,00 174.662,50 211,71
 Ograničene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Ploča - Donesen Plan na Gradskom vijeću Grada Ploča. Izrađivač prostorno - planske dokumentacije je tvrtka Grgurević i partneri Zagreb. Il ciljane izmjene i dopune PUG Ploča - Donesena Plan na Gradskom vijeću Grada Ploča. Izrađivač prostorno - planske dokumentacije je tvrtka Urbanizam Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------|-------------|
| Izvor | DRŽAVNI PRORAČUN (kapitalne pomoći) | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|--|------------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|
| Kapitalni projekt | Izrada Strateških studija za područje Grada Ploča | 213.000,00 | 12.500,00 | 5,87 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 213.000,00 | 12.500,00 | 5,87 |

R378 Dokumenti prostornog uređenja 213.000,00 12.500,00 5,87

Izrada CIDPPUG Ploča i UPU Ušće T3 u istom postupku - nakon provedene javne rasprave utvrđen je Konačni prijedlog Plana i Strateška studije, ishodeno pozitivno mišljenje od Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko - neretvanske županije. Izrađivač streteške studije je tvrtka IPZ Uniprojekt d.o.o..

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kapitalni projekt | Katastarska izmjera na području Grada Ploča | 540.000,00 | 499.547,50 | 92,51 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R379-2 | Dokumenti prostornog uređenja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 40.000,00 | 499.547,50 | 1.248,87 |
| R379 | Dokumenti prostornog uređenja | 40.000,00 | 499.547,50 | 1.248,87 |
| Tijekom 2011. i 2012. godine izvedena katastarska izmjera na području Grada Ploča ukupne površine 930 ha . U tijeku je formiranje zemljišne knjige. Izvođač radova Geodetski zavod Split.Za sve navedene radove obavljena procedura javne nabave-U tijeku je izlaganje čestica za formiranje zemljišne knjige k.o. Ploče, k.o. Bačina i k.o. Plina. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada proj.dokum.za nogostup (MO CSG i MO Staševica) | 22.000,00 | 6.625,00 | 30,11 |
| Izvor | KOMUNALNA NAKNADA | 22.000,00 | 6.625,00 | 30,11 |
| R379-1 | Ostali građevinski objekti | 22.000,00 | 6.625,00 | 30,11 |
| U pripremi izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nogostupa.Izrađena geodetska podloga.Izrađivač ing. Geodezije Boško Pavlović.Izrađen i prometni elaborat-izrađivač Company Sulić d.o.o.,Ploče. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada projek.dokum.za legaliz.objekata i infrastrukture Grada Ploča | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R380 | Ostali građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada Ploča.Izrađivači dokumentacije, geodetskih snimaka, i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja su Ured geod.Boška Pavlovića, Metković i poduzeće Markota projekt d.o.o. Metković. Radovi u tijeku. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada projek.dokumentacije za marinu u Pločama | 100.000,00 | 229.625,00 | 229,63 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 100.000,00 | 229.625,00 | 229,63 |
| R381 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 229.625,00 | 229,63 |
| Sa ove proračunske stavke u prvih šest mjeseci proračunske 2021. godine financirana i izvedena Maritimne studija za potrebe luke nautičkog turizma , kao sastavnog dijela izrade projektno tehničke dokumentacije, čija je izrada u tijeku. Izrađivač POMORSKI FAKULTET, Sveučilište u Rijeci.Također izrađena i studija utjecaja zahvata na okoliš. Izrađivač studije DVOKUT-ECRO d.o.o, Zagreb. Radovi izvedeni. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada projek.dokum. za POS | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | DRŽAVNI PRORAČUN (kapitalne pomoći) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R382 | Ostali građevinski objekti | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izrada projek.dokum. za uređenje jav.površina i objekata u vl.Grada Ploča | 600.000,00 | 567.162,50 | 94,53 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 600.000,00 | 567.162,50 | 94,53 |
| R383 | Ostali građevinski objekti | 600.000,00 | 567.162,50 | 94,53 |
| Za sve one radove na projektiranjima za kojima se ukazala potreba tijekom kalendarske (proračunske 2021.) godine a koji nisu bili obuhvaćeni ili planirani pojedinačnom proračunskom stavkom financiranje je vršeno sa ove stavke. Uglavnom se radilo o izradi projektno tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru kao što su: kamp Baćinska Jezera, Uređenje trga kralja Tomislava, Poučna staza Peračko Blato, Bike&Bed Splice, idejno rješenje za igralište NK Gusar, Komin, idejno rješenje športske lučice Ploče, razna geodetska snimanja i slično. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada projekt.dokum.za komunalnu lučicu (Mala Pošta) | 85.000,00 | 56.425,00 | 66,38 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 85.000,00 | 56.425,00 | 66,38 |
| R384 | Ostali građevinski objekti | 85.000,00 | 56.425,00 | 66,38 |
| Za potrebe izgradnje komunalne Lučice Mala Pošta, Ploče izrađena projektno tehnička dokumentacija i ishodovana Lokacijska dozvola. Zbog specifičnosti zahvata u ovom trenutku (zbog izmjene obuhvata zahvata) Grad Ploče radi na izmjeni lokacijske dozvole i izvodi pripreme za izradu glavnog projekta i ishođenje Građevinske dozvole. Izrađivač dokumentacije OBALA d.o.o., Split. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada projek.dokum.za rivu (MO Rogotin) | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor | KOMUNALNA NAKNADA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| R385 | Ostali građevinski objekti | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Pripreme za izradu projektno tehničke dokumentacije uređenja rive u Rogotinu u tijeku. Kao prethodna radnja izvedeno geodetsko snimanje cijelog obuhvata rive u Rogotinu. Izrađivač ured ovlaštenog inž. Geodezije Boško Pavlović, Metković. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada studije isplativosti izgradnje FNP Grad Ploče | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|------|------|
| R382-1 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--|-----------|------|------|

| | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------|
| Program | ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA | 10.320.000,00 | 965.882,24 | 9,36 |
| Kapitalni projekt | Sanacija odlagališta otpada "Lovornik" Bačina | 9.000.000,00 | 23.205,48 | 0,26 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.285.280,00 | 23.125,00 | 1,01 |
| R386-1 | Ostali građevinski objekti | 2.285.280,00 | 23.125,00 | 1,01 |
| Izrada dodatne geodetske podloge za potrebe izrade Glavnog projekta sanacije komunalnog odlagališta Lovornik-Bačina. Izvođač Geodetski zavod D.D. Split. Ishodovana lokacijska dozvola za sanaciju Lovornika , proveden postupak nabave i u ovom trenutku je u izradi Glavni projekt radi ishođenja Građevinske dozvole kako bi se otpočelo sa sanacijom. Nakon višegodišnjih problema Grad je konačno u fazi knjiženja novo oblikovane čestice u ZK.Ishodovana Građevinska dozvola.U međuvremenu zemljište je uknjiženo i ishodovana je Građevinska dozvola za sanaciju. Međutim kako je dokumentacija za sanaciju rađena prije gotovo 10 godina, ista više ne odgovara stvarnom stanju na terenu pa se mora pristupiti ishođenju nove dozvole kako bi se napravila prilagodba i novonastalim okolnostima na terenu kao prema sada važećim zakonskim propisima. U tu svrhu je napravljen projektni zadatak, provedena nabava i odabran izvođač za promjenu dokumentacije a paralelno sa tim se i Glavnog projekta a sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Sukladno navedenom ishodovana nova Lokacijska dozvola i pokrenut postupak izrade Glavnog projekta kako bi se moglo pristupiti i ishođenju Građevinske dozvole te krenuti u sanaciju. U međuvremenu izrađen glavni projekt i predan Uredu za prostorno uređenje i gradnju na ishođenje Izmjene potvrde na glavni projekt (Građevinsku dozvolu). Ishodovana građevinska dozvola. Raspisan natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Po provedenom postupku najpovoljnija je ponuda Zajednice ponuditelja Kostak.d.d, Krško i Oprera Group d.o.o., Zagreb sa ponuđenim iznosom od 8.657.379.19 kn sa PDV-om. U financiranju sanacije će osim Grada Ploča učestvovati FZOEU sa 60% ukupne vrijednosti investicije, dok će se preostalih 40% raspodijeliti na Općinu Slivno u visini od 11,50%, Općinu Gradac u visini od 25.02% i Grad Ploče u visini od 63.48 %.U 2021. godini izvedeni i radovi na snimanju preostalih kapaciteta komunalnog odlagališta Lovornik. Izvođač radova Geodetski zavod d.d., Split. | | | | |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 0,00 | 80,48 | 0,00 |
| R386 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 80,48 | 0,00 |
| Izvor | FOND ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERG. UČINKOVITOST (FZOEU) | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R387 | Ostali građevinski objekti | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | KAPITALNE POMOĆI JEDINICA LOK.SAMOUPRAVE | 1.314.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| R388 | Ostali građevinski objekti | 1.314.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljeni otpad | 250.000,00 | 245.187,50 | 98,08 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R389-1 | Ostali građevinski objekti | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 0,00 | 245.187,50 | 0,00 |
| R389 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 245.187,50 | 0,00 |
| Izrađena projektno tehnička dokumentacija i ishodovana pravomoćna Lokacijska dozvola za izgradnju postrojenja sortirnice u Pločama. Izrađen glavni projekt i ishodovana građevinska dozvola. Kako je Grad Ploče zbog vremenskih ograničenja pokrenuo postupak za odabir izvođača radova i kako je najniži ponuđeni iznos premašio ukupno planirana sredstva za izgradnju sortirnice daljnje radnje na ovom projektu su na čekanju (u zavisnosti od prihodovne strane proračuna Grada Ploča). | | | | |
| Kapitalni projekt | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 170.000,00 | 161.334,01 | 94,90 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 170.000,00 | 161.334,01 | 94,90 |
| R390 | Kapitalna pomoć FZOEU | 170.000,00 | 161.334,01 | 94,90 |
| Financiran udio Grada Ploča/procentualni/ za nabavu spremnika za prikupljanje (odvojeno) otpada. Dio opreme isporučen u II mjesecu 2021. godine. | | | | |
| Kapitalni projekt | Edukacija o selektivnom prikupljanju otpada (Zeleni val) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R391 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za potrebe provođenja edukacije stanovništva o selektivnom prikupljanju otpada planirana su sredstva u visini od 50.000,00 kn koja se odnose na izradu promotivnih materijala, tabli, natpisa, i provođenja edukativnih radionica. Izvođači radova Ploča, Grafo tisak i Eko-Zadar d.o.o.,RESET d.o.o., Ploče, LUKOČ d.o.o.Ploče. | | | | |
| Kapitalni projekt | Izrada proj.dokum.za fotonaponske sustave na objektima Grada Ploča | 410.000,00 | 382.274,00 | 93,24 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R395-4 | Ostali građevinski objekti | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | KOMUNALNA NAKNADA | 0,00 | 382.274,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| R395 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 382.274,00 | 0,00 |
| Izvedeni radovi na ugradnji FNE na krovovima Autobusnog kolodvora i Doma kulture Ploče. Po provedenoj proceduri javne nabave radove izveo najpovoljniji ponuđač MS ENERGY d.o.o., Kutina. Radovi na ugradnji foto naponskih modula izvedeni i pristupilo se spajanju elektrana na električnu mrežu što za potrebe Grada Ploča izvodi HEP Pogon Ploče. Radovi u završnoj fazi. Radove sufinancira FZOEU u visini od 40% ugovorene vrijednosti investicije. | | | | |
| Kapitalni projekt | Ugradnja fotonapon.elekt.na objekte javne namjene | 485.000,00 | 153.881,25 | 31,73 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 194.000,00 | 153.881,25 | 79,32 |
| R395-2 | Oprema | 194.000,00 | 153.881,25 | 79,32 |
| Sa ove proračunske pozicije financirana nabavka FNE za Dom kulture Peračko Blato. Dobavljač MS ENERGY d.o.o., Kutina. Također financirane i usluge stručnog nadzora na postavljanju foto naponske elektrane na Domu športova Ploče-Nadzor Rita Solar d.o.o., Split. | | | | |
| Izvor | OSTALI SUBJEKTI - FZOEU, ŽUC, L.UPRAVA, HR.VODE | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R395-3 | Oprema | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | IZGRADNJA, OBNOVA I KUPNJA OBJEKATA | 2.223.519,00 | 2.346.807,28 | 105,54 |
| Kapitalni projekt | Izgradnja mrtvačnica i mjesnih groblja | 77.000,00 | 45.125,00 | 58,60 |
| Izvor | KOMUNALNA NAKNADA | 77.000,00 | 45.125,00 | 58,60 |
| R396 | Uređenje groblja i mrtvačnice MO Banja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R397 | Uređenje mrtvačnica i groblja MO Staševica | 30.000,00 | 28.656,25 | 95,52 |
| Izvedeni radovi na uređenju platoa na groblju kao i na čišćenju i uređenju okoliša/ Jezerac/ Izvođač radova MAMB, Ploče. | | | | |
| R399 | Uređenje mrtvačnice MO Bačina | 17.000,00 | 16.468,75 | 96,88 |
| Izvedeni radovi na uređenju žalovnice na groblju u Bačini. Izvođač radova JORGE, Ploče. | | | | |
| Kapitalni projekt | Opremanje dječjeg vrtića u Rogotinu | 285.019,00 | 282.813,83 | 99,23 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 28.502,00 | 282.813,83 | 992,26 |
| R400 | Oprema za Dječji vrtić | 28.502,00 | 282.813,83 | 992,26 |
| Nabavljena oprema za uređenje (vanjsko-dvorište- nabava i ugradnja igrala i postavljanje anti stres podloge) dječjeg vrtića u Rogotinu. Po obavljenom natječaju za nabavku i ugradnju oprema odabrano poduzeće PARK LIFE d.o.o., a za nabavu didaktičke opreme za potrebe vrtića angažirano poduzeće VERBA d.o.o., Osijek. Za sve radove je proveden postupak nabave i svi radovi su izvedeni u ostavljenom roku. | | | | |
| Izvor | EU FONDOVI | 256.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| R401 | Oprema za Dječji vrtić | 256.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | Obnova i rekonstrukcija domova kulture | 365.500,00 | 451.262,00 | 123,46 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R406-1 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 145.500,00 | 351.262,00 | 241,42 |
| R407-1 | Dom kulture MO Ploče (rampa za invalide) | 100.000,00 | 192.875,00 | 192,88 |
| Tijekom 2021. godine proveden postupak, odabran izvođač i izvedena platforma-lift za osobe sa invaliditetom, na zgradi Doma kulture u Pločama. Radovi izvedeni u roku. Sufinancirani su od strane ministarstva obrane u iznosu od 100.000,00 kn. Izvođač radova METUS d.o.o.Zagreb. | | | | |
| R404 | Dom kulture MO Rogotin | 30.500,00 | 15.500,00 | 50,82 |
| Sa ove stavke je financiranja izrada elaborata etažiranja objekta. Potreba za etažiranjem je na prvom mjestu zbog dijelova zgrade koji se nalaze u vlasništvu Grada Ploča. Izvođač radova je GEODETSKI ZAVOD d.o.o., Split. Također sa ove stavke je plaćeno i izvođenje potrebnih radova za ishođenje Uporabne dozvole (Ishodovana).Radovi u tijeku. | | | | |
| R406 | Dom kulture MO Ploče | 0,00 | 129.775,00 | 0,00 |
| Sa ove proračunske stavke je financirana izrada projektne tehničke dokumentacije uređenje Doma kulture u Pločama. Izvođač radova je SKROZ d.o.o., Zagreb. Radovi u tijeku. | | | | |
| R407 | Dom kulture MO Peračko Blato | 15.000,00 | 13.112,00 | 87,41 |
| Na objektu Doma kulture u Peračkom Blatu izvedeni radovi na izmjeni dotrajale stolarije na dijelu doma kojim se služi mjesni odbor. Izmjenu stolarije izvelo poduzeće Čuvalo stolarija d.o.o., Vrgorac. | | | | |
| Izvor | KOMUNALNA NAKNADA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R403-1 | Dom kulture MO Banja (izrada projekt.dokum.) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | DRŽAVNI PRORAČUN (kapitalne pomoći) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| R407-2 | Dom kulture Ploče (rampa za invalide) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt | Rekonst., dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Pločama | 1.496.000,00 | 1.567.606,45 | 104,79 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.496.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|----------------------------|--------------|------|------|
| R408-5 | Ostali građevinski objekti | 1.496.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|----------------------------|--------------|------|------|

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|-------------|
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 0,00 | 1.567.606,45 | 0,00 |
|--------------|--|-------------|---------------------|-------------|

R408-1 Dječji vrtić u Pločama 0,00 1.567.606,45 0,00
 Za potrebe dječjeg vrtića Ploče, radi posuzanja propisanim standarda preuskoiskog obrazovanja i upisne kvote, Grad Ploče je izveo sve potrebne radnje na proširenju kapaciteta dječjeg vrtića Ploče. U prostoru Stare crkve u Pločama (Birina), organiziran je rad još dvije vrtićke skupine i to na način da je urađena sva potrebna projektno tehnička dokumentacija, ishodovana građevinska dozvola, proveden natječaj i izvedeni radovi. Ishodena Uporabna dozvole i minimalni tehnički uvjeti kako bi se omogućio početak rada u vrtiću. Sa ove stavke su također realizirane i sve one ostale aktivnosti koje se tiču rada dječjeg vrtića u Pločama -Centralni objekt. Konto kartica u prilogu dokumenta

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Glavni program | KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI | 100.000,00 | 15.000,00 | 15,00 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| Program | DONACIJE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA | 100.000,00 | 15.000,00 | 15,00 |
|----------------|--|-------------------|------------------|--------------|

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Kapitalni projekt | Donacije župnim uredima | 100.000,00 | 15.000,00 | 15,00 |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE (RAZRED 4) | 100.000,00 | 15.000,00 | 15,00 |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|

| | | | | |
|------|-----------------|-----------|------|------|
| R409 | Crkva u Pločama | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------------|-----------|------|------|

| | | | | |
|------|-------------------|-----------|------|------|
| R410 | Crkva u Staševici | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-------------------|-----------|------|------|

| | | | | |
|------|------------------|-----------|-----------|--------|
| R411 | Crkva u Stablini | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|------|------------------|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|------|----------------|-----------|------|------|
| R412 | Crkva u Kominu | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|-----------|------|------|

II.

Ovo izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Ploča.

KLASA: 400-01/22-01/001

URBROJ: 2117-12-1-22-5

Ploče, 19. svibnja 2022. godine

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD PLOČE

Gradsko vijeće

Predsjednik

Aleksandar Ostojić