



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradonačelnik

I Z V J E Š Ć E
o radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

KLASA: 024-05/24-01/010
URBROJ: 2117-12-2-24-1
Ploče, 13. rujna godine

1. Uvod

U Izvješću o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) sumarni je pregled aktivnosti Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti. Sastavni dio Izvješća je i pregled aktivnosti Gradonačelnika (kronološki siječanj – lipanj 2024. godine). S ciljem podizanja transparentnosti rada gradske uprave, građani su o gotovo svim aktivnostima navedenima u Izvješću obaviješteni putem službene stranice Grada Ploča i ostalih medija.

Gradonačelnik saziva koordinacije u svrhu definiranja ciljeva i vremenskog okvira unutar kojih ciljeve treba i ostvariti, zauzimaju se stavovi, određuju prioritete, donose zaključci i koordinira rad gradskih službi. Osim koordinacija unutar gradske uprave, Gradonačelnik, ovisno o potrebama, saziva sastanke s predstavnicima trgovačkih društava kojima je Grad vlasnik i predstavnicima javnih ustanova kojima je Grad osnivač.

Prilog ovog Izvješća:

- Akti gradonačelnika u razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine.

2. Aktivnosti

Od aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine, želim izdvojiti sljedeće:

- Objavljen 4. Proračun u malom za građane,
- U suradnji sa Savjetom mladih Grada Ploča održane radionice i predavanje („Predstavljanje uvjeta Potpore za samozapošljavanje u 2024. godini“, „Možda bi trebao s nekim razgovarati“),
- Ishođena lokacijska dozvola za izgradnju luke nautičkog turizma u Pločama,
- Donesen Zaključak o visini pomoći za novorođeno dijete u 2024. godini,
- Završeno uređenje školskog trga,
- Objavljen javni natječaj za dodjelu finansijskih sredstava za programe/projekte udruga za 2024. godinu,
- Potpisani ugovori o stipendiranju za učenike i studente,
- Završena prva faza projekta sportske zone Banja,
- U suradnji s Komunalnim održavanjem, školama s područja grada Ploča i dječjim vrtićem Ploče obilježen „Dan planeta Zemlje“,
- Objavljen javni poziv za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada,
- Objavljen poziv za uskrsnice,
- Organiziran program za „Uskrs u Pločama“,
- Objavljen javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Ploča,
- Sudjelovanje Grada Ploča u organizaciji Maratona lađa,
- Odobreno sufinanciranje za projekt uređenja plaže u Portini,
- Odobrena sredstva i započet projekt za projekt ACTION – Povećanje otpornosti obalnog ekosustava na klimatske promjene,
- Odobrena sredstva i započet projekt „Grad Ploče – za bezbrižnu starost“,
- Odobrena sredstva za energetske obnovu zgrade javne vatrogasne postrojbe u Pločama,
- Proveden natječaj „Ploče – moj grad“ za osnovnoškolce i srednjoškolce i održana izložba radova,
- Uz bogat program svečano obilježen Dan Grada Ploča i laureatima dodijeljene Nagrade Grada,
- Održana akcija ozelenjivanja „ZA (ZELENIMO) GRAD“ uz pomoć osnovnoškolaca iz OŠ Vladimir Nazor,
- Donesena Odluka o dodjeli finansijskih sredstava programima/projektima udruga s područja grada Ploča u 2024. godini.

3. Projekti za koje je zatraženo sufinanciranje

- Uređenje plaže „Portina“ u Pločama

U veljači 2024. godine prijavljen je projekt „Uređenje plaže „Portina“ u Pločama“ na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog doba u općoj upotrebi, objavljen od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Cilj projekta je uređenje plaže „Portina“ u Pločama.

- Izgradnja kružnog toka na križanju ulica: Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Stjepana Radića, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića

U veljači 2024. godine prijavljen je projekt „Izgradnja kružnog toka na križanju ulica: Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Stjepana Radića, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića“ na Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024, objavljen od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 196.626,95 eura, a od Nacionalnog plana je zatraženo sufinanciranje u iznosu od 93.000,00 eura.

- Sufinanciranje edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi

U ožujku 2024. godine prijavljen je projekt na „Pilot projekt - javni poziv jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole“ objavljen od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Cilj projekta je povećanje dostupnosti kulturnih i sportskih aktivnosti djeci s ruralnih područja grada. Zatražena je potpora od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 50.000,00 eura.

- Hortikulturno uređenje u edukativne staze u Rogotinu

U travnju 2024. godine prijavljen je projekt „Hortikulturno uređenje u obuhvatu Društvenog centra Rogotin“ na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti u urbanim sredinama objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Cilj projekta je hortikulturno uređenje zelenih površina i staze s edukativnim elementima. Ukupna vrijednost projekta je 480.141,60 eura, a od Fonda je odobrena potpora u iznosu od 236.468,67 eura.

- Festival pijeska 2024.

U travnju 2024. godine prijavljen je projekt „Festival pijeska 2024.“ na Javni poziv za sufinanciranje projekta organizacije manifestacija u turizmu i drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2024. godinu. Vrijednost projekta je 2.900,00 eura, a od DNŽ je zatraženo sufinanciranje u iznosu od 1.450,00 eura.

- Opremanje sportskog centra Močvara i Doma športova Ploča

U travnju 2024. godine prijavljen je projekt „Opremanje sportskog centra Močvara i Doma športova Ploča“ na Javni poziv za prijavu projekata sanacije, izgradnje i opremanja sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu. Ukupna vrijednost projekta je 3.550,00 eura, a od DNŽ je zatraženo sufinanciranje u iznosu 2.485,00 eura.

- Rekonstrukcija ulice Vladimira Nazora u Pločama

U svibnju 2024. godine prijavljen je projekt „Rekonstrukcija ulice Vladimira Nazora u Pločama“ na natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta. Ukupna vrijednost projekta je 2.075.559,55 eura, a od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zatraženo je 1.868.003,60 eura.

- Izrada i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča

U svibnju 2024. godine prijavljen je projekt „Izrada i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča“ na Javni poziv „Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi““ objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ukupna vrijednost projekta je 30.000,00 eura, a stopa financiranja je 100%.

- Izrada i donošenje Urbanističkog plana uređenja „Birina“

U svibnju 2024. godine prijavljen je projekt „Izrada i donošenje Urbanističkog plana uređenja „Birina“ na „Javni poziv Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi““ objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ukupna vrijednost projekta je 20.000,00 eura, a stopa financiranja je 100%

- Izrada i donošenje urbanističkog plana uređenja industrijsko - poslovne zone Vranjak 2

U svibnju 2024. godine prijavljen je projekt „Izrada i donošenje urbanističkog plana uređenja industrijsko-poslovne zone Vranjak 2“ na Javni poziv „Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi““ objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ukupna vrijednost projekta je 20.000,00 eura, a stopa financiranja je 100%.

- Izrada izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja industrijsko-poslovne zone Vranjak 3

U svibnju 2024. godine prijavljen je projekt „Izrada izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja industrijsko-poslovne zone Vranjak 3“ na „Javni poziv Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi““ objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ukupna vrijednost projekta je 18.000,00 eura, a stopa financiranja je 100%.

- Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ploča

U lipnju 2024. godine prijavljen je projekt „Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ploča“ na Javni poziv za sufinanciranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2024. godini. Cilj projekta je uređenje i opremanje dječjih igrališta na području grada Ploča. Ukupna vrijednost projekta je 137.500,00 eura, a od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zatraženo je sufinanciranje u iznosu od 82.500,00 eura.

4. Projektno tehnička dokumentacija, prostorno planiranje i izvođenje radova za razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine

	NAZIV	NAPOMENE
1	UPU Industrijsko – poslovne zone Vranjak 2	<p>Donesena Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja UPU-a „Vranjak 2“ na okoliš.</p> <p>Od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ ishodeno mišljenje o provedbenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.</p> <p>Izrađena prostorno - programska studija s dva varijantna rješenja Plana.</p> <p>Prostorno - programska studije s dva varijantna rješenja Plana dostavljena Upravnom odjelu za zaštitu okoliša DNŽ na mišljenje.</p> <p>Ishodeno mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove o prihvatljivosti plana za ekološku mrežu.</p>
2	Izrada projekta nastavka uređenja komunalne lučice od hotela Bebić do svjetionika	<p>Sklopljen Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije uređenja komunalne lučice „Mala pošta“ sa Lučkom upravom Dubrovačko-neretvanske županije .</p> <p>Izrađen glavni projekt faze I.</p> <p>Izrađen glavni projekt faze II.</p> <p>Predan zahtjev za ishodenje građevinske dozvole za fazu I i fazu II.</p> <p>Sklopljen ugovor za izradu studijske dokumentacije za projekt uređenja lučice Mala pošta u Pločama.</p>

3	<p>Rekonstrukcija Kružnog toka - Križanje Ulice Ruđera Boškovića i Županijske prometnice (Gračka ulica) ŽC 6216 i Ulica Crna Rika</p>	<p>Izrađen je glavni projekt koji se usklađuje s projektom Aglomeracije Ploče. Izrađivač projektne dokumentacije je Centar građevinskog fakulteta d.o.o. Zagreb.</p> <p>Ishođena lokacijska dozvola.</p> <p>Izrada izvedbenog projekt usklađenja projekata na temelju kojeg će se predati zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Izrada projektne dokumentacije završena i predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.</p>
4	<p>Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče</p>	<p>Ukupna vrijednost investicije na dan 30.06.2024. godine iznosi 31.529.663,21 EUR.</p> <p>Sklopljen 3. DODATAK UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA – razdoblje provedbe projekta produženo do 31. prosinca 2024. godine.</p> <p>Izvori financiranja projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EU sredstva 69% • Ministarstvo gospodarstva RH 12,38% • Hrvatske vode 12,38% • Izvor Ploče d.o.o. 4,01% • Grad Ploče 2,18% <p>Aktivnosti projekta:</p> <p>1. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta aglomeracije Ploče 8.939. ES.</p> <p>Ugovorena vrijednost na dan 30.06.2024. (Dodatak VIII ugovora) 4.736.699,13 EUR.</p> <p>Na Podmorskom ispustu ishođena je pravomoćna građevinska dozvola u prosincu 2021. Izvođač je napravio 2.364 m - kompletan podmorski ispust.</p> <p>UPOV je građevinski izgrađen te su provedene suha i hladna proba. Završetkom mreže očekuje se provedba probnog rada. Vrijednost izvedenih</p>

		<p>radova na dan 30.06.2024. iznosi 4.641.469,17 EUR.</p> <p>2. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče</p> <p>Ugovorena vrijednost (Dodatak XIII ugovora) na dan 30.06.2024. godine iznosi 24.368.381,35 EUR. Izvedena vrijednost na dan 30.06.2024. godine iznosi 21.319.323,53 EUR.</p> <p>Aktivnosti se provode kroz 1 sekundarni ugovor po tipu CRVENI FIDIC s izvođačem radova osiguranim kroz otvoreni postupak JN. Ugovor s izvođačem radova sklopljen je 17.03.2021. godine.</p> <p>Ugovor uključuje Izgradnju - izvođenje radova građenja, ispitivanje i puštanje u pogon, te primopredaju:</p> <ul style="list-style-type: none">- 31.680 m gravitacijskih kolektora- 3.178 priprema za kućne priključke- 672 m sanacije gravitacijskih kolektora- 5.284 m tlačnih vodova- 93 incidentna preljeva- 16.280 m instalacijskih cijevi za SDNU- 25 crpnih stanica- 14.602. m rekonstrukcije vodovoda u trasama kolektora s prespajanjem postojećih 1.187 kućnih priključaka <p>3. Usluga stručnog nadzora radova u okviru projekta „Izgradnja vodno komunalne aglomeracije Ploče“</p> <p>Aktivnosti se provode kroz ugovor s izvršiteljem usluga nadzora radova osiguranim kroz otvoreni postupak JN. Ugovor s izvršiteljem usluge nadzora potpisan je 05. lipnja 2020. Sklopljeni aneksi 1,2,3,4,5, 6 i 7. Ugovora. Ugovorena vrijednost na dan 30.06.2024. (Aneks VII ugovora) iznosi 683.753,95 EUR. Izvedena vrijednost na dan 30.06.2024. iznosi 629.563,86 EUR.</p>
--	--	--

4. Usluge upravljanja projektom „Izgradnja vodno komunalne aglomeracije Ploče“ –

Aktivnosti se provode kroz ugovor s izvođačem radova osiguranim kroz postupak javne nabave. Ugovor s vanjskim pružateljem usluge upravljanja projektom potpisan je 06.10.2020. godine. Nalog za početak rada voditelju projekta dan je 03.11.2020. godine. Osnovana je unutarnja - interna jedinica za vođenje projekta. (radnici Izvor Ploče d.o.o. – 2 inženjera i administrator). Vanjski pružatelj usluge upravlja projektom nad aktivnostima "Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta" "Nadzor nad izgradnjom vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče" i "Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže". Ukupna vrijednost upravljanja projektom je 524.918,71 EUR.

Ukupna vrijednost usluga upravljanja projektom do 30.06.2024. godine je 459.438,07 EUR.

5. Nabava opreme

Potpisani su ugovor s isporučiteljima za nabavu komunalne opreme nakon provedenog postupka javne nabave. U travnju 2021. godine potpisani su ugovori za Grupu 1 i Grupu 2, a u lipnju 2021. godine za Grupu 3.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 524.148,91 EUR.

U 2022. godini isporučena je sva oprema: Grupa 2. sustav za kontrolu građevina za javnu odvodnju (CCTV inspekcijska kamera s vozilom i pripadajućom opremom), Grupa 1. kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi i Grupa 3. Ostala oprema - (2 vozila za prijevoz djelatnika i materijala, kamion za prijevoz tereta s nadogradnjom, uređaj za lociranje kvarova - korelator i prijenosna muljna crpka).

Vrijednost isporučene opreme je 524.148,91 EUR.

6. Promidžba i vidljivost projekta

Ugovor za promidžbu i vidljivost potpisan je 31. srpnja 2020. godine s ponuditeljem nakon provedenog postupka javne nabave. Aktivnosti su prilagođene trajanju ugovora za "Izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanaciju dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče" i "Izgradnju UPOV i podmorskog ispusta aglomeracije Ploče". Ugovorena vrijednost je 98.739,13 EUR. Sklopljeni aneksi 1 i 2 osnovnom ugovoru, bez promjene vrijednosti ugovora.

Ukupna vrijednost usluga promidžbe i vidljivosti projekta do 30.06.2024. godine je 79.805,94 EUR.

7. Imovinsko – pravni odnosi

Element projekta se sastoji od niza pojedinačnih ugovora sa privatnim i javnim tijelima sa kojim se rješavaju imovinsko pravni odnosi (IPO). IPO se rješavaju na način da se sklapaju ugovori o pravu služnosti i otkupu zemljišta sa fizičkim osobama i pravu služnosti sa javnim tijelima. Aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa provodi Izvor Ploče d.o.o. vlastitim ljudskim resursima. Nadoknada sredstava za ove aktivnosti potražuje se samo za ugovore sa drugim stranama koji se odnose na pravo služnosti na zemljištu i aktivnosti koje su direktno vezane uz procese IPO. Vrijednost ovog elementa projekta je 46.452,98 EUR. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa započelo je prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava. Većina čestica riješena je do 31.12.2019. godine.

Ukupno utrošena sredstva za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa do 31.06.2024. godine: 28.234,68 EUR

8. Ostale aktivnosti vezane uz provedbu projekta

Element projekta se sastoji od aktivnosti vezanih za plaćanja naknada za priključenje CS na

		<p>elektroenergetsku mrežu, naknada za priključenje UPOV-a na elektroenergetsku mrežu, upravnih pristojbi za ishođenje dozvola, doprinosa i slično.</p> <p>Ukupna vrijednost svih izvršenih aktivnosti projekta na dan 30.06.2024. godine iznosi 27.804.392,91 EUR.</p>
5	<p>Izrada projektne i natječajne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sa sanacijom postojećeg vodovodnog sustava) na području aglomeracije Komin (naselja Komin i Banja)</p>	<p>Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 14. ožujka 2024. godine uručilo ugovor za projekt „Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području javnog isporučitelja vodnih usluga IZVOR PLOČE d.o.o“. U skladu s uvjetima Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.“, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odobrilo je IZVOR-u PLOČE d.o.o. sufinanciranje provedbe „Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području javnog isporučitelja vodnih usluga IZVOR PLOČE d.o.o“ ukupno vrijednog 11.127.419,74 € bez PDV-a bespovratnim sredstvima koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Iz Mehanizma za oporavak i otpornost ukupno je osigurano 8.901.935,79 € (80%), a po 1.112.741,98 € (10%) osigurano je iz proračuna Hrvatskih voda i IZVOR PLOČE d.o.o. Dakle, udio sufinanciranja iz drugih izvora iznosi 10.014.677,77 € (90%).</p> <p>Projekt „Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području javnog isporučitelja vodnih usluga IZVOR PLOČE d.o.o.“ sastoji se od pet aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Ploče – Rogotin – Komin na dionici od tržnice u Pločama do Stabline duljine 448,75 m. 2. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za opskrbu lijeve obale ušća Neretve duljine 3.552,80 m. 3. Izgradnja kanalizacijske mreže na području aglomeracije Komin, naselje Komin duljine 6.112 m sa rekonstrukcijom 5.098 m vodoopskrbne mreže. 4. Izgradnja kanalizacijske mreže na području aglomeracije Komin, naselje Banja duljine 3.222

		<p>m sa rekonstrukcijom 1.740 m vodoopskrbne mreže.</p> <p>5. Izgradnja zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, naselje Komin II. Stupnja pročišćavanja kapaciteta 1.650 ES.</p> <p>Projektom prijedlogom obuhvaćeno je ukupno 2.823 stanovnika. Projektom prijedlogom rekonstruira se vodoopskrbna mreža za 2.768 stanovnika dok se nova vodoopskrbna mreža gradi za cca. 55 stanovnika, a nova kanalizacijska mreža za najmanje 1000 ljudi. Osim doprinosa za stanovništvo, projektom će se postići smanjenje gubitaka na području obuhvata projekta za 25%. Projekt je u potpunosti usklađen s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju EU 2020/2184 čime će stanovništvo ostvariti benefit poboljšane vode za ljudsku potrošnju, a smanjenjem gubitaka te priključenjem stanovništva na sustav odvodnje i pročišćavanja smanjit će se opterećenje na okoliš. Završetak građevinskih radova predviđen je za prosinac 2025. godine, a završetak postupka ishodačenja uporabnih dozvola planira se u prvom kvartalu 2026. godine.</p> <p>U tijeku su postupci javne nabave za odabir izvođača radova.</p>
6	<p>Luka nautičkog turizma u Pločama lokacija "Pod cestom" i lokacija "Sidrište"</p>	<p>Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predan zahtjev za ishodačenje lokacijske dozvole.</p> <p>Ishođena lokacijska dozvola za Luku nautičkog turizma Ploče (u dvije zone: „POD CESTOM“ i „SIDRIŠTE“), infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), morske luke posebne namjene državnog značaja.</p> <p>Podnesen zahtjev Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije za utvrđivanje granica lučkog područja za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma.</p>

		<p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Ishođeno rješenje o utvrđivanju granica lučkog područja za luku posebne namjene – LNT.</p> <p>Ministarstvo mora prometa i infrastrukture u postupku je izrade Obavijesti o namjeri davanja koncesije za luku nautičkog turizma u Pločama.</p> <p>Nakon usvajanja Obavijesti od strane Vlade RH nadležno ministarstvo objavit će natječaj o dodjeli koncesije radi izgradnje luke nautičkog turizma.</p>
7	<p>Stabilizacija, uređenje i dogradnja prostora dječjeg vrtića Ploče</p>	<p>Izrađen glavni projekt sanacije objekta dječjeg vrtića Ploče.</p> <p>Ishođene potvrde na glavni projekt stabilizacije dječjeg vrtića u Pločama.</p> <p>Dopunjen je glavni projekt sanacije konstrukcije centralnog objekta u kontekstu povećanja mehaničke otpornosti građevine na potrese.</p> <p>Prikupljeni posebni uvjeti i izrađen glavni projekt za novi Aneks (Depandansu) dječjeg vrtića.</p> <p>Ishođeno rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole.</p> <p>Ugovorena izrada izvedbenog projekta i izrađen izvedbeni projekt.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>U tijeku je priprema dokumentacije za ponovljeni postupak javne nabave.</p>
8	<p>Uređenje i prometno rješenje školskog trga u Ul. Tina Ujevića u Pločama</p>	<p>Izvođenje sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.</p> <p>Ponovljen je postupak javne nabave radova i za izvođača radova izabran je Doko građenje d.o.o.</p> <p>Projekt je usklađen s projektom Aglomeracije Ploče.</p> <p>Radovi završeni.</p>

		<p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Obavljena primopredaja radova.</p>
9	<p>Izrada idejnog projekta prometnica i infrastrukture gospodarske zone Vranjak 1 i dijela zone Vranjak 2</p> <p>Izrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izrada geodetskih radova - idejnog projekta 	<p>Geodetsko snimanje postojećeg terena i izradu geodetskog elaborata izvela je tvrtka Geodetski zavod d.d. Split.</p> <p>Idejni projekta izradila je tvrtka Duo projekt d.o.o. Metković.</p> <p>Geodetski elaborat predan u katastar i za isti ishođena potvrda nadležnog katastarskog ureda, završena izrada idejnog projekta.</p> <p>Ishođeno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.</p> <p>Predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Čeka se izdavanje lokacijske dozvole.</p>
10	<p>Sanacija I tunela u Stablini</p>	<p>Radove je izvodila tvrtka Octopus Rijeka d.o.o. Rijeka. Vrijednost izvedenih radova po okončanoj situaciji je 261.671,93 eura bez PDV-a.</p> <p>Stručni nadzor obavljala je tvrtka Geolog savjetovanje d.o.o. Vrhovčak.</p> <p>Provedeni su geodetski radovi snimanja nultog stanja.</p> <p>Izvedeni su svi predviđeni građevinski radovi.</p> <p>Izvršena primopredaja građevinskih radova.</p> <p>Izvedeni radovi na postavljanju nove javne rasvjete u tunelu, radove izvela tvrtka Komunalno održavanje d.o.o. Ploče.</p> <p>Obavljen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola.</p>

		<p>Izvođač se odazvao pozivu investitora da kroz jamstvo za otklanjanje nedostataka otkloni nedostatke koji se očituju u propuštanju hidroizolacije i prodoru vode u kaloti i zidovima tunela. Otklanjanje nedostataka izvršeno u svibnju 2024. godine.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Periodično se obavlja obilazak tunela kako bi se ustanovilo ima li daljnjih prodora vode u kaloti i zidovima tunela.</p>
11	<p>Rekonstrukcija športsko-rekreacijske zone Komin – postojeće zgrade NK Gusar, sportskih terena i pratećih sadržaja</p>	<p>Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola.</p> <p>S Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopljen je ugovor o financiranju.</p> <p>Proveden postupak javne nabave za izvođača radova te u ožujku 2023. godine potpisan Ugovor o izvođenju radova s Doko građenje d.o.o.</p> <p>Proveden postupak jednostavne nabave i s tvrtkom Empora d.o.o. u ožujku 2023. godine sklopljen ugovor o uslugama stručnog nadzora radova i koordinatora II. za zaštitu na radu tijekom izvođenja radova.</p> <p>U lipnju 2023. godine izvođač uveden u posao te su započeti radovi na rekonstrukciji.</p> <p>U rujnu 2023. godine sklopljen Aneks I. Ugovora o izvođenju radova s Doko građenje d.o.o.</p> <p>U listopadu 2023. godine sklopljen Aneks II. Ugovora o izvođenju radova s Doko građenje d.o.o.</p> <p>U lipnju 2024. godine sklopljen Aneks III. Ugovora o izvođenju radova s Doko građenje d.o.o.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>U kolovozu 2024. godine sklopljen Aneks IV. Ugovora o izvođenju radova s Doko građenje d.o.o.</p>

		Radovi na izvođenju rekonstrukcije športsko-rekreacijske zone Komin – postojeće zgrade NK Gusar, sportskih terena i pratećih sadržaja u tijeku.
12	Sanacija komunalnog odlagališta Lovornik	<p>60% iznosa izvođenja radova financira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, dok preostalih 40%, u dogovorenim omjerima financiraju Grad Ploče i Općina Gradac i Slivno.</p> <p>8. veljače 2022. godine započeli radovi na sanaciji Lovornika. Izvođač radova: zajednica ponuditelja Kostak d.d. i Opera Group d.o.o.</p> <p>U travnju 2023. godine završeni građevinski radovi na sanaciji komunalnog odlagališta Lovornik te je predan zahtjev za tehnički pregled.</p> <p>Radovi na sanaciji komunalnog odlagališta Lovornik su završeni.</p> <p>Održan tehnički pregled, Hrvatske vode zatražile da se otklone sitni nedostaci (sklopi ugovor o čišćenju separatora masti i ulja, dokaz vodonepropusnosti i sl.).</p> <p>Nedostaci otklonjeni.</p> <p>Ishođena uporabna dozvola.</p>
13	Rekreacijska zona NK Jadrana u Pločama	<p>Pokrenut postupak jednostavne nabave za pružanje usluga izrade Idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje rekreacijske zone NK Jadrana te je s tvrtkom Kapov d.o.o. potpisan ugovor za pružanje usluga izrade projektne tehničke dokumentacije.</p> <p>Izrađeno idejno rješenje za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja od javnopravnih tijela.</p> <p>Predan zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.</p> <p>Izdana Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p>

		<p>Izrađen elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja građevine na niskonaponsku distribucijsku elektroenergetsku mrežu.</p> <p>U pripremi dokumentacija za ishodaenje lokacijske dozvole.</p> <p>U pripremi projektni zadatak za izradu glavnog projekta 1. faze.</p>
14	<p>Uređenje plaža u Portini i plaže „Pod cestom“ kod bivše tehničke radionice</p>	<p>S tvrtkom Kapov d.o.o. ugovorena izrada Idejnog rješenja za uređenje plaže u Portini i Idejnog rješenja za uređenje plaže „Pod cestom“ kod bivše tehničke radionice.</p> <p>Snimljena geodetska situacija predmetnih obuhvata i izrađena idejna rješenja.</p> <p>U ugovorena izrada glavnog projekta za uređenje plaže u Portini.</p> <p>Ugovorena izrada glavnog projekta za uređenje plaže „Pod cestom“ kod bivše tehničke radionice.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Glavni projekt za uređenje plaže u Portini je završen, a u tijeku je izrada glavnog projekta uređenja plaže „Pod cestom“ kod bivše tehničke radionice.</p>
15	<p>Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića u Pločama</p>	<p>Proveden postupak jednostavne nabave za pružanje usluga energetske pregleda te izrade glavnog projekta energetske obnove za zgradu dječjeg vrtića u Pločama. S tvrtkom Magnetron d.o.o. potpisan ugovor za pružanje usluga izrade projektno tehničke dokumentacije.</p> <p>Izrađen glavni projekt energetske obnove za zgradu dječjeg vrtića u Pločama.</p> <p>Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 337.338,77 EUR-a.</p>

16	<p>Energetska obnova vatrogasnog doma u Pločama</p>	<p>Proveden postupak jednostavne nabave za pružanje usluga energetske pregleda te izrade glavnog projekta energetske obnove vatrogasnog doma u Pločama. S tvrtkom Empora d.o.o. potpisan ugovor za pružanje usluga izrade projektne tehničke dokumentacije.</p> <p>Izrađen glavni projekt energetske obnove vatrogasnog u Pločama.</p> <p>Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 279.698,05 EUR-a.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Javna nabava u tijeku.</p>
17	<p>Izmještanje prometnice iza planirane luke nautičkog turizma u Pločama prema naselju Bačina</p>	<p>S tvrtkom Company Sulić ugovorena izrada glavnog građevinskog projekta za ishođenje građevinske dozvole.</p> <p>Izrađeno idejno rješenje za prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.</p> <p>Ishođeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja.</p> <p>S tvrtkom Geolog savjetovanje d.o.o. Vrhovčak, Samobor ugovorena izrada inženjersko - geološkog izvještaja i glavnog geotehničkog projekta zaštite usjeka.</p> <p>Izrađen inženjersko – geološki izvještaj.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Završena izrada Glavnog geotehničkog projekta zaštite usjeka.</p> <p>Radi se na izradi glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.</p>

18	<p>Rekonstrukcija prometnice od kružnog toka u ulici Tina Ujevića do planirane luke nautičkog turizma u Pločama</p>	<p>S tvrtkom Company Sulić ugovorena izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.</p> <p>Izrađeno idejno rješenje za prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.</p> <p>Ishođeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Radi se na izradi idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.</p>
19	<p>Sustav upravljanja gubicima - Izgradnja i uspostava nadzorno – upravljačkog sustava kontrole i smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu na uslužnom području Izvor Ploče d.o.o.</p>	<p>Okvirni sporazum s izvođačem radova sklopljen u 2019. godini</p> <p>Ukupna vrijednost investicije po okvirnom sporazumu 1.631.557,24 EUR.</p> <p>Ugovor o uslugama stručnog nadzora nad izgradnjom i uspostavom nadzorno- upravljačkog sustava kontrole i smanjenja gubitaka sklopljen s pružateljem usluge u 2019. godini. Vrijednost ugovora za nadzor radova: 23.133,59 EUR.</p> <p>Izvori financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hrvatske vode 80% • Grad Ploče 20% <p>Sklopljeni ugovori s izvođačem radova na temelju okvirnog sporazuma s izvođačem radova:</p> <p>Radovi na izgradnji sustava smanjenja gubicima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utvrđivanje nultog stanja i hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju • Uspostava nadzorno - upravljačkih točaka i dogradnja nadzorno – upravljačkog sustava • Radovi na otkrivanju i sanaciji propuštanja cjevovoda • Nabava prijenosne opreme za lociranje curenja • Tehnička zaštita objekta • Utvrđivanje završnog stanja

20	<p>Povećanje energetske učinkovitosti vodoopskrbnih postrojenja/objekata</p>	<p>Projekt će se provoditi u partnerstvu sa Komunalno d.o.o. Vrgorac. Projektom je predviđena izrada idejnog i glavnog projekta fotonaponskog sustava za napajanje CS Klokun i skladišta tehničke službe “Prnjari”, izrada glavnog projekta za energetska obnovu vodoopskrbnog objekta (zgrade) na vodocrpilištu “Klokun” te izrada tehničke dokumentacije za optimizaciju rada crpki unutar CS Klokun. Ukupna vrijednost projekta iznosi 165.513,64 € od čega je za IZVOR PLOČE d.o.o. predviđeno 65.697,79 €. Projekt je u fazi izrade dokumentacije o nabavi.</p>
21	<p>Rekonstrukcija zgrade javne namjene Dom kulture Baćina</p>	<p>Izrađen elaborat za ishođenje uvjeta priključenja za rekonstrukciju zgrade javne namjene Doma kulture Baćina.</p> <p>Ugovorena izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Doma kulture u MO Baćina s tvrtkom Company Sulić d.o.o.</p> <p>Ishođeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja od javnopravnih tijela.</p> <p>Izrađen glavni projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene Dom kulture Baćina.</p> <p>Stanje na dan 30. kolovoza 2024. godine:</p> <p>Pokrenut postupak javne nabave.</p>

Gradonačelnik
Mišo Krstičević

