

IZVJEŠĆE

o izvršenju programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture od 01.01.2017. do 31.12.2017. g.

I.

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za period od 01.01.-31.12.2017. godine, usvojen na 26. Sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2016. godine (Sl.glasnik Grada Ploča br.6/16).

POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Glavni program	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA	5,581,250.00	4,999,203.09	89.57
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
Program	PODUZETNIČKA ZONA "VRANJAK"	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Izgradnja poduzetničke zone	0.00	0.00	0.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
R284	Projekt. i dr. dokum.(rješavanje imov.- prav.odnosa)	0.00	0.00	0.00
Program	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	790,500.00	707,419.82	89.49
Kapitalni projekt	Uređenje zelenih i javnih površina	390,000.00	419,763.57	107.63
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	63,000.00	62,512.50	99.23
R292	Autobusna postaja (MO CSG)	0.00	0.00	0.00
R293	Autobusna postaja (MO Stablina)	63,000.00	62,512.50	99.23
Nabava i doprema autobusnih čekaonica za naselje Stablina.Proveden postupak javne nabavke i odabran dobavljač Tau oprema d.o.o.. Čekaonice isporučena od kojih je jedna ugrađena dok se za drugu čekaju povoljne vremenske prilike kako bi se ista ugradila. Odabrane pozicije čekaonica su pojas D-8 u naselju Stablina.				
R294	Autobusna postaja (MO Rogotin)	0.00	0.00	0.00
R295	Autobusna postaja (MO Banja)	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	327,000.00	357,251.07	109.25
R285	Park kraj gradske tržnice (MO Ploče)	150,000.00	198,015.79	132.01
U 2017 godini proveden postupak nabave, izardena projektno tehnička dokumentacija, ishoda građevinska dozvola i otpčeti radovi. Radovi koji se izvode trenutno su fazi izvođenja vik-a nakon čega će se pristupiti ugradnji separatora i hidrantske mreže a zatim radovi na uređenju gornjeg stroja.Planirani završetak (ukoliko to vremenske prilike dozvole) je konac travnja mjeseca 2018. godine.				
R285-1	Nabava i ugradnja parkovnih klupa (MO Ploče)	130,000.00	112,586.25	86.60
Tijekom 2017. godine proveden postupak javne nabave i odabran najpovoljniji ponuđač-ARTA-Zip d.o.o. Zadar. Klupe isporučene i trenutno se nalaze u skladištu Komunalnog održavanja d.o.o. Ploče, sa kojim je ugovorana i demontaža starih i postavljanje novih klupa u parkovima grada. Nove klupe će biti postavljene na način i po rasporedu novog arhitektonskog rješenja. Stare klupe će biti reparirane i postavljene po mjesnim odborima i na drugim lokacijama po gradu za koje se ukaže pogodno mjesto.				
R286	Park pored mosta u Pločama	0.00	0.00	0.00
R287	Vidikovac Trovro (MO Rogotin)	47,000.00	46,649.03	99.25
Troškovi izdavanje potvrde na Glavni projekta vidikovca -Hrvatske šume Zagreb. Troškovi izrade projektna dokumentacije za Glavni projekt vidikovca i vjero orgulja na brdu Trovro u Rogotinu.Izrađivač projektne dokumentacije Company Sulić d.o.o.Za navedeni projekt ishodovana građevinska dozvola. Projekt kandidiran za bespovratna sredstva Europske unije.				
R288	Vidikovac Modro oko (MO Banja)	0.00	0.00	0.00
R289	Sanacija biciklističke staze (MO Bačina)	0.00	0.00	0.00
R290	Uređenje trga u ul. Petrovac (MO Rogotin)	0.00	0.00	0.00
R291	Uređenje šetnice od Prišnice do Lidla	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R296	Dječje igralište na Velikoj bari (MO Bačina)	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje sportskih centara	400,500.00	287,656.25	71.82
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	200,000.00	200,000.00	100.00
R296-1	Kapit.donacija NK Jadran (igr. s umjet.trav.)	200,000.00	200,000.00	100.00
Izvođenje radova na uređenju nogometnog igrališta NK Jadran. Izgradnja pomoćnog terena sa umjetnom travom.Sredstva transferirana kao kapitalna donacija NK Jadranu. Izvođač radova Komunalno održavanje i Čosić gradnja. Trenutna situacija sa radovima je takva da se izvedeni radovi na pripremi podloge od čega je još ostalo izvesti niveliranje i gornji završni staj frakcijom 0-4 mm a zatim montaža umjetne trave koja je već dopremijana i deponovana na jadranskom igralištu. Za navedene radove se čekaju povoljnije vremenske prilike.				
R297	Igralište sa umjetnom travom (NK Jadran)	0.00	0.00	0.00
R298	Sportski centar MO Staševica	0.00	0.00	0.00
Izvor	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	70,000.00	70,000.00	100.00
R296-2	Kapit.donacija NK Jadran (igr.s umj.travom)	70,000.00	70,000.00	100.00
Sredstva u visini od 70.000,00 kn su transferirana od strane DNŽ a u svrhu izgradnje pomoćnog terena na jadranskom igralištu. Donacije je transferirana na ime NK Jadran				
Izvor	Višak prihoda iz prethodnih godina	130,500.00	17,656.25	13.53
R299	Sportski centar MO P.Blato	85,000.00	17,656.25	20.77
Radovi izvedeni tijekom 2017 godine na uređenju okoliša ŠC u Peračkom Blatu .Izvođač radova TIV Vrgorac. Preostalo je asfaltirati prilazne puteve, parking i okoliš igrališta. Radovi se planiraju izvesti tijekom 2018. godine. Za iste je ceč proveden postupak nabave i odabira najpovoljnijeg ponuđača . Odabrana Cestogradnja Split d.o.o.				
R300	Sportski centar MO Stablina	45,500.00	0.00	0.00
Program	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	732,500.00	491,382.63	67.08
Kapitalni projekt	Sanacija ulica MO Staševica	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00

R301	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Izvor	DRŽAVNI PRORAČUN	0.00	0.00	0.00
R302	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Sanacija ulica MO Stablina	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R303	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Izvor	DRŽAVNI PRORAČUN	0.00	0.00	0.00
R304	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Sanacija i uređenje ulica MO Ploče	265,000.00	137,632.63	51.94
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	265,000.00	137,632.63	51.94
R305	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265,000.00	137,632.63	51.94
Tijekom 2017 godine izrađena projektna dokumentacija, proveden postupak nabve i izvedeni radovi na asfaltiranju , uređenju i opremanju ulice Tina Ujevića u Pločama. Radovi su u iznosu od 130.000,00 kn su sufinancirani od strane Ministarstvu unutarnji poslova RH.				
Kapitalni projekt	Izgradnja prometnice Banja-Komin	45,000.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	45,000.00	0.00	0.00
R306	Izgradnja prometnice Banja-Komin	45,000.00	0.00	0.00
Izgradnja prometnice Banja -Komin je potrebna iz razloga što kroz postojeći mostni propust od strane Hrvatskih Željeznica nije moguća normalana komunikacija sa gornjim Kominom odnosno onim dijelom naselja koji gravitira prema osnovnoj školi.Trenutno smo u izradi ldejnog projekta i parcelacijskog elaborata uz napomenu da je i u trupu ceste planiran i budući cjevovod (Ploče -Komin).Tako smo trenutno u situacija da planirani obuhvat zahvata proširimo za par čestica kao i da se ide na ishodovanje jedinstvene Lokacijske dozvole koja će pokrivati i izgradnju puta kao i cjevovoda.				
Kapitalni projekt	Sanacija (asfaltiranje) ulica MO P. Blato	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R307	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Izvor	DRŽAVNI PRORAČUN	0.00	0.00	0.00
R308	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Grad Ploče je izradio troškovnik sanacije i uređenja prometnica na području MO Peračko Blato u ukupnom iznosu od 86.000,00 kn. Trenutno se čeka pozivni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja kako bi se mogla ishoditi sredstva za tu namjenu.				
Kapitalni projekt	Sanacija (asfaltiranje) ulica MO CSG	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R309	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Izvor	DRŽAVNI PRORAČUN	0.00	0.00	0.00
R310	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Grad Ploče je izradio troškovnik sanacije i uređenja prometnica na području MO Crpale -Splice-Gnječi. u ukupnom iznosu od 327.000,00 kn. Trenutno se čeka pozivni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja kako bi se mogla ishoditi sredstva za tu namjenu.				
Kapitalni projekt	Izgradnja prometnice uz kanal Vlačka	20,000.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	20,000.00	0.00	0.00
R311	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	20,000.00	0.00	0.00
Sanacija i uređenje prometnice uz kanal Vlačka je potreban kako bi se prometno povezalobuduće planirano reciklažno dvorište, pretovarna stanica, sortirnica kao i drugi privredni subjekti koji se nlaže u to djelu poduzetničke zone. Trenutno smo u fazi izrade projektne dokumentacije i to Glavnog projekta za navedenu prometnicu.				
Kapitalni projekt	Sanacija (asfaltiranje) ulica MO Banja	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R312	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Izvor	DRŽAVNI PRORAČUN	0.00	0.00	0.00
R313	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Grad Ploče je izradio troškovnik sanacije i uređenja prometnica na području MO Banja u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn. Trenutno se čeka pozivni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja kako bi se mogla ishoditi sredstva za tu namjenu.				
Kapitalni projekt	Izgradnja usporivača prometa	15,000.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	15,000.00	0.00	0.00
R314	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15,000.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Sanacija ulica MO Rogotin	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R315	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Izvor	DRŽAVNI PRORAČUN	0.00	0.00	0.00
R316	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Grad Ploče je izradio troškovnik sanacije i uređenja prometnica na području MO Rogotin u ukupnom iznosu od 380.000,00 kn. Trenutno se čeka pozivni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja kako bi se mogla ishoditi sredstva za tu namjenu.				
Kapitalni projekt	Sanacija (asfaltiranje) ulica MO Bačina	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R317	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Izvor	DRŽAVNI PRORAČUN	0.00	0.00	0.00
R318	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Sanacija potpornih zidova (MO Ploče)	10,000.00	0.00	0.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	10,000.00	0.00	0.00
R319	Ostali građevinski objekti	10,000.00	0.00	0.00
Trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije (geodestki snimak i Glavni projekat) kako bi se ishodila Građevinska dozvola za sanaciju potpornog zida na prišnici. Zid je visine veće od 5 metara i ne potpada pod jednostavne građevine zbašto se mora ishoditi građ. dozvola. Odmah po ishođenju iste pristupit će se rekonstrukciji urušenog potpornog zida. Izrada dokumentacije u tijeku.				
Kapitalni projekt	Izgradnja potpornog zida - Š.Struga	12,500.00	12,500.00	100.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	12,500.00	12,500.00	100.00
R320	Ostali građevinski objekti	12,500.00	12,500.00	100.00
Za izgradnju potpornog zida u Šarić struzi ishodovana kompletna projektno tehnička dokumentacija i rješeni imovinsko pravni odnosi sa privatnim vlasnicima na djelu čestice. U tijeku je priprema za ishođenje građevinske dozvole. Odmah po dobijanju građ. dozvole može se krenuti u izgradnju građevine.				
Kapitalni projekt	Izgradnja potpornih zidova u Bačini	0.00	0.00	0.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00

R321	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Sanacija poljskih putova na području Grada	355,000.00	341,250.00	96.13
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	355,000.00	341,250.00	96.13
R322	Ostali građevinski objekti	355,000.00	341,250.00	96.13
Tijekom 3 i 4 mjeseca 2017. godine izvedeni su radovi na nasipanju poljskih puteva na području mjesnih odbora Komin, Staševica, Banja, Crpale Spilice Gnječi. Proveden postupak javne nabave. Odabran izvođač Čosić gradnja d.o.o. Radovi izvedeni. Tijekom izvođenja radova došlo je do ugradnje dodatnih količina na određenim pozicijama za što je pokrenut i odrađen postupak nabave.				
Kapitalni projekt	Sanacija ulica MO Plina Jezero	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R323	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Izvor	DRŽAVNI PRORAČUN	0.00	0.00	0.00
R324	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Sanacija platoa Autobusnog kolodvora Ploče	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R325	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Sanacija ogradnog zida MO Staševica	0.00	0.00	0.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
R326	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Obiljež. neraz.cesta (table-ulice) MO P.Jezero	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R327	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Izgradnja kružnog toka u Pločama	10,000.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	10,000.00	0.00	0.00
R328	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10,000.00	0.00	0.00
Izrađen Glavni projekat. Riješeni imovinsko pravni odnosi za 70% privatnih vlasnika. Ugovoreno financiranje sa ŽUC-om u odnosu 60:40. (Grad Ploče financira sa 40 %) Također izrađen i Geodetski projekat. Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 1.060.000,00 kn. Kako Grad Ploče do knaca godine nije uspio riješiti imovinsko pravne odnose sa ostatkom privatnih vlasnika pokrenuta je inicijativa ishođenja Lokacijske dozvole kako bi se kroz postupak izvlaštenja isti uspješno riješiti. To će u mnogome proigrati početak izvođenja radova u zavisnosti od ishođenja dozvola i isti se očekuju u najboljem slučaju koncem 2018. godine.				
Program	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	365,000.00	408,782.06	112.00
Kapitalni projekt	Javna rasvjeta MO Plina Jezero	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R329	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Javna rasvjeta MO Staševica	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R330	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Javna rasvjeta MO Rogotin	0.00	0.00	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	0.00	0.00
R331	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Javna rasvjeta MO Bačina	0.00	43,717.33	0.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	43,717.33	0.00
R332	Ostali građevinski objekti	0.00	43,717.33	0.00
Tijekom 2017 godine izrađen troškovnik i provedena nabava za izgradnju-proširenje javne rasvjete na području Mala Bara -Bačina. Odabran izvođač radova je Komunalno održavanje d.o.o. Ploče Radovi izvedeni.				
Kapitalni projekt	Javna rasvjeta MO Ploče	365,000.00	365,064.73	100.02
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	155,000.00	365,064.73	235.53
R333	Ostali građevinski objekti	155,000.00	365,064.73	235.53
Izvor	Višak prihoda iz prethodnih godina	210,000.00	0.00	0.00
R333-1	Ostali građevinski objekti	210,000.00	0.00	0.00
Izgradnja i modernizacija javne rasvjete na području Grada Ploča. Na obali dr Franje Tuđmana zamijenjena stara rasvjetna tjela novom led tehnologijom i istovremeno ojačani i konzervirani nosači svjetiljki. Nakon toga se pristupilo izgradnji potpuno nove rasvjete na potezu od svetionika do gradske plaže. Proveden postupak javne nabave i kao najprihvatljiviji izvođač odabrano Komunalno održavanje d.o.o. Radovi izvedeni uz napomenu da je na navedenoj poziciji primjenjiva nova led tehnologija rasvjetnih tijela.				
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	70,250.00	47,085.87	67.03
Kapitalni projekt	Rekonstrukcija vodovoda Ploče - Komin	50,000.00	26,835.87	53.67
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	50,000.00	26,835.87	53.67
R334	Kapitalna pomoć JU Izvor	50,000.00	26,835.87	53.67
Procentualno učešće Grada Ploča u sufinanciranju EU Projekta poboljšanja vodopopskrbnog sustava na području Grada Ploča. Sa ciljem poboljšanja vodopopskrbe na području Grada Ploča sa rekonstrukcijom pojedinih dijelova sustava Ploče-Komin započelo se još 2007. godine. ovim projektom -Dionica odvojak do naselja Banja (u kasnijim fazama dionica Banja -Komini te dionica kroz naselje Komin) nastavilo bi se sa daljnjom rekonstrukcijom sustava i poboljšanjem ukupnog stanja vodoopskrbe te unaprijeđenjem komunalne usluge opskrbe vodom. Sukladno navedenom Ministarstvo Poljoprivrede je 15.12.2015. godine donijelo Odluku o financiranju iz fondova Europske unije za projekt -Poboljšanje vodopopskrbe na području Grada Ploča.				
Kapitalni projekt	Izrada elaborata sanitarne zaštite	20,250.00	20,250.00	100.00
Izvor	VODNI DOPRINOS	20,250.00	20,250.00	100.00
R335	Ostali građevinski objekti	20,250.00	20,250.00	100.00
Sukladno zakonskim odredbama izrađen plan aktivnosti izrade elaborata zona sanitarne zaštite vodocprilišta Klokun i Modro Oko. Proveden postupak nabave. Izrađivač plana Vizija razvitka d.o.o. Split. Naredni korak je formiranje stručnog povjerenstva na čelu i u koordinaciji sa Hrvatskim vodama, za praćenje izrade Elaborata zona sanitarne zaštite crpilišta.				
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREDAJA	450,000.00	397,976.20	88.44
Kapitalni projekt	Izgradnja sust.obor.odvodnje (MO Komin)	250,000.00	221,957.50	88.78
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	250,000.00	221,957.50	88.78
R336	Ostali građevinski objekti	250,000.00	221,957.50	88.78
Ishodova Lokacijska dozvola za sustav oborinske odvodnje u ulicama kralja Tomislava i Lučica u Kominu. Također je ishodovana i Lokacijske dozvole za izgradnju prihvatnog oborinskog kolektora ulici Put Stanice u Kominu. U tijeku je izrada Glavog projekta sustava oborinske odvodnje u Kominu za navedene pozicije kako bi se ishodova Građevinska dovola. Također napominjemo da se i za ulicu Put Klanca u Kominu priprema projektna dokumentacija za ishođenja Lokacijske -Idejni a potom i glavni projekt za Građevinsku dozvolu. Za sve navedene zahvate su izrađene i geodetske podloge i proveden postupak nabave nakon čega je poduzeće IGH d.o.o. Split odabran kao najpovoljniji izrađivač projektne dokumentacije.				

Kapitalni projekt	Izrada projek.dok.za kanaliz.sust.(MO Ploče)	200,000.00	176,018.70	88.01
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	200,000.00	176,018.70	88.01
R337	Kapitalna pomoć JU Izvor	200,000.00	176,018.70	88.01
Procentualno učešće Grada Ploča u sufinanciranju EU Projekta poboljšanja kanalizacijskog sustava na aglomeraciji Ploče.Radovi u tijeku. Izvođač radova Geoproming d.o.o. Metković.Ishodovana Lokacijska dozvola.U tijeku izrada Glavnog projekta za Građevinsku dozvolu i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.				
Program	IZRADA PROJEKTNE I PROSTORNO	590,000.00	521,430.00	88.38
Kapitalni projekt	Izmjene PPUG-a Ploče	57,500.00	57,500.00	100.00
Izvor	NAKNADA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA	57,500.00	57,500.00	100.00
R338	Dokumeni prostornog uređenja	57,500.00	57,500.00	100.00
Donešen i usvojen PPUGPloča.Plaćena zadana rata u iznosu od 57.500,00 kn, po financijskom ugovoru između Grada Ploča i izrađivača Zavoda za urbanističko uređenje Grada Dubrovnika.Prostorni Plan grada Ploča objavljen u Službenom glasniku Grada Ploča 3/17				
Kapitalni projekt	Izrada proj.dokum. za nogostup u Stablini	0.00	0.00	0.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
R339	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Katastarska izmjera na području Grada Ploča	210,000.00	218,930.00	104.25
Izvor	SUFINANCIRANJE KATASTARSKE IZMJERE	210,000.00	218,930.00	104.25
R340	Ostali građevinski objekti	210,000.00	218,930.00	104.25
Tijekom 2011 i 2012 godine izvedena katastarska izmjera na području Grada Ploča ukupne površine 930 ha . U tijeku je formiranje zemljišne knjige. Izvođač radova Geodetski zavod Split.Za sve navedene radove obavljena procedura javne nabve.				
Kapitalni projekt	Katastarska izmjena na području Bačine	50,000.00	0.00	0.00
Izvor	SUFINANCIRANJE KATASTARSKE IZMJERE	50,000.00	0.00	0.00
R341	Ostali građevinski objekti	50,000.00	0.00	0.00
Tijekom 2013 i 2014 godine izvedena katastarska izmjera na području Bačine . U tijeku je priprema za formiranje zemljišne knjige. Izvođač radova Geodetski zavod Split.Za navedene radove obavljena procedura javne nabave.				
Kapitalni projekt	Izmjera površina unutar lučkog područja	50,000.00	50,000.00	100.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	50,000.00	50,000.00	100.00
R341-1	Ostali građevinski objekti	50,000.00	50,000.00	100.00
Radi utvrđivanja točne površine Lučkog područja (u zadnjih nekoliko godina došlo je do stanovitih promjena) pristupilo se izmjeri lučkog područja kao i utvrđivanja površina unutar lučkog područja za pojedine koncesionare. Mjeranja su vršena u svrhu ažuriranja baze podataka za komunalnu naknadu odnosno za potrebe baze budućeg poreza na nekretnine.Za navedene radove provedna procedura javne nabve. Najapovoljniji ponuđač i odabrani izvođač je poduzeće Geodetski zavod d.o.o. Split. Radovi izvedeni.				
Kapitalni projekt	Projek.dok.(sanacija tunela MO Stablina)	52,500.00	52,500.00	100.00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	52,500.00	52,500.00	100.00
R341-2	Ostali građevinski objekti	52,500.00	52,500.00	100.00
Izrađena projektna dokumentacija sanacije prvog tunela u Stablini. Projektom je planirana sanacija na način da se procjedne vode tunela (koje su posebno izražene tijekom kišnih perioda) prikupljaju i odvođe izvan tunela kako bi se spriječilo njihovo prodiranje u tunelski kolnik. Procjenjena vrijednost radova je c.c.-a 2.500.000,00 kn bez Pdv-a. U tijeku je prikupljanje potvrda na Glavni projekt kako bi se mogla ishoditi Građevinska dozvola.Za navedene radove proveden postupak javne nabave. Izvođač radova Viadukt konstrukcije d.o.o.				
Kapitalni projekt	Izrada projek.dok. (Autokamp "Ušće	0.00	0.00	0.00
Izvor	Višak prihoda iz prethodnih godina	0.00	0.00	0.00
R342	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Kapitalni projekt	Izrada evidencije površina za potrebe PNN	170,000.00	142,500.00	83.82
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	170,000.00	142,500.00	83.82
R342-1	Ostali građevinski objekti	170,000.00	142,500.00	83.82
Za potrebe evidencije-katastra nekretnina na području (obaveza Grada sukladno Zakonu o porezu na nekretnine) Grada Ploča pristupilo se utvrđivanju stvarnih površina fizičkih i pravnih vlasnika na teritorij grada. Proveden je postupak nabve i odbran najpovoljniji izvođač tvrtka Prehnt d.o.o. Zagreb.Radovi na izmjeri su otpočeli koncem 2017. godine i završiti će se početkom kalendarske 2018. godine. Kako je Zakon o porezu na nekretnine u RH trenutno na čekanju to će nova izmjera veoma dobro poslužiti kao ažurirani dokument za obračun komunalne naknade za 2018. godinu.				
Kapitalni projekt	Izrada projekta na pomorskom dobru u	0.00	0.00	0.00
Izvor	Višak prihoda iz prethodnih godina	0.00	0.00	0.00
R343	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Izrađen glavni projekat uređenja kampa na ušću rijeke Neretve. Proveden postupak javne nabave , odabran izvođač Skroz d.o.o. Zagreb . Radovi izvedeni.U tijeku je uređivanje imovinsko pravnih odnosa kako se pozicija dijelom nalazi na pomorskom a dijelom na vodnom dobru.				
Program	ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA	322,000.00	321,612.96	99.88
Kapitalni projekt	Sanacija deponije smeća "Lovornik" Bačina	322,000.00	321,612.96	99.88
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	322,000.00	321,612.96	99.88
R345	Ostali građevinski objekti	322,000.00	321,612.96	99.88
Izvor	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU	0.00	0.00	0.00
R346	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI JEDINICA	0.00	0.00	0.00
R344	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Rješeni imovinsko pravni odnosi sa Hrvatskim šumama.Dobivena tabularna izjava od strane Hrvatskih šuma kako bi se Grad Ploče mogao upisati u z.k Kao vlasnik. Također se sa ove proračunske stavke financira i dug (obročno) prema FZOU za više isplaćena sredstva u predhodnom periodu.Odmah po rješavanj imovinskom pravnih odnosa pristupit će se provođenju postupka javne nabve za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu elaborata o prihvatljivosti zahvata na okoliš, idejnog i glavnog projekta kao i geodetske podloge.				
Kapitalni projekt	Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni	0.00	0.00	0.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
R348	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Izvor	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU	0.00	0.00	0.00
R347	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Ishodovana Građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta.Projektat prijavljen prema FZOEU za bespovratno financiranje u iznosu od 80%.Odmah po dodijeli sredstava i imenovanja nadzornog inženjera može se pristupiti izgradnji Reciklažnog dvorišta.				
Kapitalni projekt	Izgradnja sortirnice za komunalni otpad	0.00	0.00	0.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
R349	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00
Izvor	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU	0.00	0.00	0.00
R350	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00

Pozicija sortirnice parcelacijskim elaboratom planirana uz poziciju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice u poduzetničkoj zoni Vranjak III. U tijeku izrada idejnog rješenja sortirnice i kompostane kao podloge za izradu Idejnog projekta .U među vremenu napravljen projektni zadatak i pokrenuti radovi na geotehničkom ispitivanju tla. Radovi planirani upočetkom IV mjeseca 2018. godine.

Kapitalni projekt	Izgradnja kompostane za komunalni otpad	0.00	0.00	0.00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
R351	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00

Izvor	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU	0.00	0.00	0.00
R352	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00	0.00

Program	IZGRADNJA, OBNOVA I KUPNJA OBJEKATA	2,261,000.00	2,103,513.55	93.03
---------	-------------------------------------	--------------	--------------	-------

Kapitalni projekt	Izgradnja mrtvačnica i mjesnih groblja	610,000.00	527,522.93	86.48
-------------------	--	------------	------------	-------

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	610,000.00	527,522.93	86.48
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

R353	Uređenje platoa za izgradnju crkve na Banji	0.00	0.00	0.00
R354	Uređenje mrtvačnica MO Staševica	610,000.00	527,522.93	86.48

Izrađena projektna dokumentacija za žalovnicu u Međublacama.Proveden postupak javne nabave za izvođača radova. Odabran izvođač Zelić gradnja d.o.o.Radovi po troškovničkoj dokumentaciji izvedeni. Do sada izvršena uplata po dvije privremene situacije u ukupnom iznosu od 397.332,34 kn.Po završnom izvješću nadzornog inženjera i potpisanoj situaciji biti će plaćena i okončana situacijaSa stavke je vršeno terećenje po pristiglim obavezama i za izradu projektno tehničke dokumentacije u ukupnom iznosu od 19.600,00 kn za Glavni projekt i projekt konstrukcije, 4.900,00 kn za izradu geodetskog snimka pozicije kao i 5.580,00 kn za izradu željezne ograde na žalovnici Jezerac na Staševici.

R355	Uređenje mrtvačnice MO Rogotin	0.00	0.00	0.00
------	--------------------------------	------	------	------

R356	Uređenje mrtvačnice MO Banja	0.00	0.00	0.00
------	------------------------------	------	------	------

R357	Proširenje parkinga na groblju MO P.Blato	0.00	0.00	0.00
------	---	------	------	------

Kapitalni projekt	Izgradnja novog dječjeg vrtića	0.00	0.00	0.00
-------------------	--------------------------------	------	------	------

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
-------	--------------------------------	------	------	------

R358	Projektna dokumentacija	0.00	0.00	0.00
------	-------------------------	------	------	------

Izrađen idejni projekt novog modularnog dječjeg vrtića. U tijeku je prikupljanje posebnih uvjeta javno pravnih tijela na idejni projekt a za ishođenje Lokacijske dozvole.Za navedene radove proveden postupak Javne nabave. Izrađivač projektna dokumentacije poduzeće Optima projekt d.o.o. Zagreb.Na izradu nove dokumentacije se išlo zbog primjene drugačije koncepcije-modularne gradnje -zbog smanjenja ukupnih troškova . Procijenjena vrijednost po projektu za izgradnju modularnog dječjeg vrtića iznosi c.c.-a 15.000.000,00 kn.Pararelno sa tim aktivnostima pokrenuti i radovi na ocijeni geotehničke i statičke stabilnosti starog dječjeg vrtića (kao i stalno praćenje pomaka od 2015-2017 godine) kako bi se procijenila mogućnost proširenja kapaciteta istog a sve u zavisnosti od rezultata naveden analize.

Kapitalni projekt	Izgradnja novog dječjeg vrtića MO Staševica	0.00	0.00	0.00
-------------------	---	------	------	------

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
-------	--------------------------------	------	------	------

R359	Projektna dokumentacija	0.00	0.00	0.00
------	-------------------------	------	------	------

Za potrebe preseljenja postojećeg dječjeg vrtića na Staševici u prostorije doma kultura izrađen snimak postojećeg stanja prostora u Domu kulture i trenutno je u izradi projektni zadatak (sukladno pdagoškim standardima za djecu predškolske dobi) za izradu Idejnog projekta.

Kapitalni projekt	Obnova i rekonstrukcija domova kulture	1,051,000.00	983,510.08	93.58
-------------------	--	--------------	------------	-------

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	1,051,000.00	983,510.08	93.58
-------	--------------------------------	--------------	------------	-------

R360	Dom kulture MO Komin	970,000.00	907,861.38	93.59
------	----------------------	------------	------------	-------

Temeljem izardene projektna dokumentacije radovi provedeni u 3 faze . Prva faza građevinskih radova u iznosu od 283.108,75 kn izvedena i plaćena izvođaču radova Tandem Gradnja Makarska. Za drugu fazu proveden postupak javne naave -odabran izvođač Tandem gradnja Makarska i radovi u tijeku. Kao završna faza radova na obnovi doma kulture u Kominu planirana je nabava i ugradnja centralnog klimatizacijskog uređaja , za koju je proveden postupak javne nabave i odabran najpovoljniji ponuđač Industo Indusriimex d.o.o. Split. Radovi izvedeni.

R361	Dom kulture i Stara škola u Bačini	51,000.00	50,648.70	99.31
------	------------------------------------	-----------	-----------	-------

Na domu kulture u Bačini izvedena djelomična sanacija krovništva u iznosu od 15.000,00 kn . Za staru školu u Bačini, odnosno rekonstrukciju objekta ishodovana

sva projektna dokumentacija i ishodovana Građevinska dozvola.Projekat u cijelosti prijavljen za natječaj za bespovratna sredstva pri fondovima EU.

R362	Dom kulture MO CSG	0.00	0.00	0.00
------	--------------------	------	------	------

R363	Dom kulture MO Peračko Blato	30,000.00	25,000.00	83.33
------	------------------------------	-----------	-----------	-------

Urađen Glavni projekt rekonstrukcije krovništva i kata na domu Kulture u Peračkom Blatu.U tijeku je priprema za ishođenje potvrda na Glavni projekt od strane javno pravnih tijela kako bi se mogla ishodovati Građevinska dozvola.

Kapitalni projekt	Sanacija prostora arhive Grada Ploča	0.00	0.00	0.00
-------------------	--------------------------------------	------	------	------

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	0.00	0.00	0.00
-------	--------------------------------	------	------	------

R364	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00
------	--	------	------	------

Izrađen troškovnik sanacije arhivnog prostora Grada Ploča. Sa DN Županijom potpisan ugovor o 50% sufinanciranju uređenja arhive.Za sve navedene radove proveden postupak javne nabave.Osim radova na izgradnji i uređenju prostora arhive ovdje treba napomenuti i radove koji su izvedeni na klasificiranju postojeće arhivske građe (koja do sada nikad nije izvođena) te da se i u tu svrhu planira utrošiti iznos od c.c.-150.000,00 kn

Kapitalni projekt	Sanacija i uređenje javnog WC-a u Pločama	600,000.00	592,480.54	98.75
-------------------	---	------------	------------	-------

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	600,000.00	592,480.54	98.75
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

R365	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	600,000.00	592,480.54	98.75
------	--	------------	------------	-------

Izrađen troškovnik uređenja stepeništa , proveden postupak javne nabave za radove i odabran najpovoljniji izvođač Tandem Gradnja Makarska. Radovi izvedeni.Projekt sufinanciran erdstvima ministarstva regionalnog razvoja u visini od 400.000,00 kn.

Glavni program	KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	50,000.00	50,000.00	100.00
----------------	-----------------------------	-----------	-----------	--------

Program	DONACIJE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE	50,000.00	50,000.00	100.00
---------	------------------------------------	-----------	-----------	--------

Kapitalni projekt	Donacije župnim uredima	50,000.00	50,000.00	100.00
-------------------	-------------------------	-----------	-----------	--------

Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	50,000.00	50,000.00	100.00
-------	--------------------------------	-----------	-----------	--------

	Rashodi poslovanja	50,000.00	50,000.00	100.00
--	--------------------	-----------	-----------	--------

	Ostali rashodi	50,000.00	50,000.00	100.00
--	----------------	-----------	-----------	--------

	Kapitalne donacije	50,000.00	50,000.00	100.00
--	--------------------	-----------	-----------	--------

R366	Crkva u Kominu	0.00	0.00	0.00
------	----------------	------	------	------

R367	Crkva na Šarić Strugi	0.00	0.00	0.00
------	-----------------------	------	------	------

R368	Crkva u Staševici	0.00	0.00	0.00
------	-------------------	------	------	------

R369	Crkva u Stablini	0.00	0.00	0.00
------	------------------	------	------	------

R370	Crkva u Spilicama	0.00	0.00	0.00
------	-------------------	------	------	------

R371	Crkva na Banji	0.00	0.00	0.00
------	----------------	------	------	------

R372	Crkva u Pločama	50,000.00	50,000.00	100.00
------	-----------------	-----------	-----------	--------

Klasa: 400-08/18-01/01

Urbroj: 2165-01-18-4

Ploče, 10. travnja 2018. godine

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD PLOČE
Gradsko vijeće

Predsjednik
Niko Orepić